

2023年安全生产检查报告内容(大全6篇)

报告材料主要是向上级汇报工作,其表达方式以叙述、说明为主,在语言运用上要突出陈述性,把事情交代清楚,充分显示内容的真实和材料的客观。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的报告吗?下面我就给大家讲一讲优秀的报告文章怎么写,我们一起来了解一下吧。

安全生产检查报告内容篇一

根据大足县建委关于房屋建筑和市政基础设施工程施工安全生产专项检查的通知要求,结合大足县龙脉上品工程施工实际情况,对工程施工安全进行了全面的检查。其检查报告如下:

以项目经理叶人玮为组长的安全检查组,对该工程进行了安全自查,存在以下问题:

- 1、十二本台帐和安全资料不齐且未与施工进度同步;
- 2、搭设跳板支撑不稳固、脚架的立杆和拉杆间距个别部位超限;
- 3、施工用电个别项目无漏电保护装置、个别刀闸无保护壳、电线搭接不规范;
- 4、塔吊未设置专职指挥人员;
- 5、配备的通讯联络工具不畅;
- 6、管理和安全施工管理制度未上墙等等。

以上问题反映了该施工企业管理安全生产措施不到位,监管职责不明确,发现安全隐患整改不及时,安全生产基础较薄

弱，形势严峻。

针对存在的安全问题，尤其是重大安全隐患，下达整改通知，明确责任人，落实措施，限时完成，跟踪复查。为了加强安全生产工作，防止和减少各类事故的发生，必须强化动态管理。做到事前、事中、事后监控。这次安全检查的措施是：

（一）熟悉和掌握建筑jgj59—99和市下达的建筑工程安全文明施工的管理办法，进行现场安全施工的自查。

（二）加强安全教育，坚持检查施工企业是否坚持三级培训，坚决不准未经考核安全知识合格人员上岗。

（三）检查安全工作不走过场，发现隐患，书面通知限时整改。针对施工图牌不全、工地围墙高度不够、立面垂直防护存在漏洞、物料提升机围挡及防护棚的缺陷、塔式起重机联络信号装置不完善、预留洞盖板封口不严实、安全用电隐患等都下发整改通知，并督促落实人员、落实措施，限期完成整改。

（四）检查十二本安全台帐，要求记录真实。对安全生产交底必须作好记录。无安全交底施工记录的工程不准施工。

我公司认真分析该工程安全生产薄弱环节和事故高发类型，深刻吸取重大事故教训，要求施工项目部制定行之有效的措施，特别是易引发重特大安全事故的重大危险源、重点部位和关键环节的公示及监控情况，尤其是工程中涉及到的脚手架、建筑起重机械、深基坑、高切坡、高大模板和建筑幕墙等危险性较大分部分项工程安全专项施工方案的制定、论证和执行落实情况进行检查，清除各类事故隐患。做到重点突出，目前措施整改基本到位，经复查已基本消除安全隐患，可保证顺利施工。

以上报告、请予审查！

安全生产检查报告内容篇二

一、瓦工班组对现场文明施工基础土方开挖及基坑排水进行自检，对发现的现场扎堆乱放现象进行整改，对基坑边的临边防护进行搭设，保证基础雨天不积水。

二、木工班组对所有的模板支撑按要求进行整改，对木工房进行清理整改，对木工房有防火要求的增设灭火器。

三、架子工对所有脚手架增设连墙件，没有满铺竹笆的按满铺进行加设，对剪刀撑扫地杆进行加设，安全网重新进行张设。

四、电工对项目部所有的电器进行安全检查，漏电不灵敏的进行跟换，对不符合安全用电的接地进行重新设置。

五、钢筋工班组对现场所有的钢筋机械悬挂安全操作规程，电线进行套管保护。

六、对特殊工种(塔吊工、焊工)进行安全培训，做到持证上岗，按操作规程作业。

以上为我项目部安全生产自查自纠的开展情况，望业主及监理监督检查，确保安全事故为零。

安全生产检查报告内容篇三

为认真做好十一国庆节日前期的安全文明施工工作，确保施工安全稳定的形式，我香山丽景小区项经部在20xx年10月1日上午由项目部组织全体项经部人员和管理人员进行了一次施工现场全面彻底的检查。

施工现场安全自查情况：

我单位承建的香山丽景小区工程于十月一日按要求进行了全面的自检，施工现场的塔吊、小型机械设备、脚手架、模板安装、施工临时用电、临边洞口防护、消防设施、临时宿舍、文明施工、安全责任制落实情况、安全教育、安全技术交底等方面。现就工程的安全自查情况汇报如下：

- 1、施工现场及其周边的各种安全警示标志均正确悬挂齐全。
- 2、现场临时用电所有设备的金属外壳均与专用保护零线连接，专用保护零线由配电室的零线端子引出，保护零线的统一标志为绿/黄双色线。各种机械设备保证了“一机一箱一闸一漏电保护”；施工现场所有用电设备，除做保护接零外，都在设备负荷线的首端设置漏电保护器。
- 3、现场运行管路管线都以架空，施工用电均使用绝缘阻燃电缆并按要求接地。
- 4、吊机操作人员均持证上岗，派有专人指挥操作，塔机周围操作规程及安全警示标志齐全。
- 5、现施工现场作业人员均戴好安全帽，高处、临边作业人员均系好安全带。
- 6、外脚手架搭设、安全网绑扎均符合规范要求，架工均持证上岗，作业过程中均系好安全带。
- 7、通道口搭设的防护棚牢固，符合规范要求；楼梯口、电梯井口按规范设置防护栏杆和平网，预留洞口防护严密。
- 8、各种材料、构件堆放按照品种、规格进行堆放，并设置明显的标志牌。分品种和型号堆放。

采取的整改措施

为确保工程施工安全、质量。项目部对自查过程中存在的主要问题，提出以下整改措施。

- 1、项目部加强管理监督，并分批开展安全教育，利用日常巡查、检查、会议、安全教育培训、等方法方式对职工进行安全知识，法律法规的宣传教育，提高各班组职工的安全意识和责任意识，杜绝安全事故的发生。
- 2、施工用电问题将持续重视，严查职工宿舍违规用电现象，对现场线路将统一规范布置。
- 3、加大习惯性违章的监管力度，加强安全教育和监督管理，处罚力度，必须从思想上提高广大员工的安全意识。
- 4、健全完善制度，促安全综合治理工作有章可循、落实到位。严格按安全责任制落实责任。
- 5、及时按照项目部规定，定期开展安全检查和隐患排查治理，做好施工现场安全隐患的查找和整改。

经检查发现存在的问题已通知各部门进行立即整改。通过这次安全大检查，安全生产管理工作中仍有薄弱环节和突出问题，针对存在的问题要以安全为先、高度重视、堵漏洞、查死角、做好各项防范措施、确保施工现场环境达标、并消除安全隐患、立即整改，对不能立即进行整改的限期整改。我们对工地及时检查发现安全隐患并予以认真整改、化险为夷、减少事故的发生，项目部将继续严抓安全、质量，夯实安全管理基础工作。为工程施工顺利进行提供安全全全保障。

安全生产检查报告内容篇四

根据《关于开展安全生产综合大检查大督查做好当前安全生产工作的通知》（安委〔2017〕xx号）文件精神，我局领导高度重视，立即召开了全局职工会议，传阅并学习文件，要求在全局各

股室□xx康复院、救助站以及社会福利服务中心和下属五个敬老院开展安全生产大检查活动，并重点xx康复院、社会福利服务中心和下属五个敬老院等单位的安全生产检查工作进行了安排部署。现将检查情况汇报如下：

根据文件精神，各股室股长及下属单位负责人立即召开了本部门本单位全体工作人员会议，传达了文件和安全会议精神，对工作人员进行了安全教育，切实增强了工作人员的安全意识和责任意识。

按照局领导的安排部署，我局全面开展了安全生产大检查活动，重点在防火、防电、防盗、防爆、防洪以及食品卫生等方面进行了深入细致的排查，及早消除安全隐患，确保人员生命安全。

（一）防火方面

路造成火灾。社会福利服务中心和下属五个敬老院分别配备了灭火器等消防设施。

（二）防电方面

xx康复院、救助站、社会福利服务中心和下属五个敬老院专门聘请了电工，对用电设备进行了全面检查，对线路老化和破损插座进行了及时的维修和更换，以免发生漏电，造成人员伤亡。

（三）防盗方面

社会福利服务中心和下属五个敬老院都安装了监控设备。民政局□xx康复院、救助站以及社会福利服务中心和下属五个敬老院在警卫室设专职警卫，全天24小时在岗，对出入院人员进行登记。

（四）防爆方面

民政局□xx康复院、救助站以及社会福利服务中心和下属五个敬老院对来人携带的物品进行检查，以免有人携带易燃、易爆物品进入，发生火灾或引起爆炸。殡仪馆还对火化炉进行了全面检查和维修，确保不发生安全事故。

（五）防洪方面

民政局□xx康复院、救助站以及社会福利服务中心和下属五个敬老院派专人对排水系统的检查和清理。

（六）在食品卫生方面

社会福利服务中心和下属五个敬老院均加强了对食堂肉、菜、油等食品进货渠道的管理，严格把关，确保腐烂、变质食品不进入食堂，同时对使用餐具进行定期消毒，每天对食堂操作间进行一次卫生清扫。

经过一周时间的排查和整顿，我局各股室及下属单位，特别是xx康复院、社会福利服务中心和下属五个敬老院等单位的安全隐患得到了及时有效地处理，消除了不稳定因素，确保了各项工作的正常有序开展。

安全生产检查报告内容篇五

按照市局□xxxx□文件要求，对我局立即开展了安全生产自查。现将自查情况汇报如下：

我局20xx年初成立了安全生产大排查工作，制定了安全生产大检查方案的制度，及时修订和完善安全生产应急预案。我局及时调整安全生产领导机构，设立专职安全管理人员。对上级下发的文件进行存档。

我局年初对20xx年道路运输安全生产工作进行了安排部署，制定了切实可行工作计划。及时与职工、辖区道路运输企业签订了安全责任书，做到了目标清、责任明。

我局每月至少召开一次安全例会，每季度召开一次安全生产事故分析会，对本季度安全工作进行总结，针对存在的问题认真进行分析，防止类似事故在辖区发生。尤其春运、安全生产月、“五一”、期间更加高度重视，提高思想认识，加大道路客运交通安全教育，开展安全隐患排查工作，确保辖区道路运输安全。

我局下属4个职能部门，担负着全旗道路运输行业管理的重任，我局运政执法共25人、海事3人、路政6人并全部持有内蒙古交通厅颁发的行政执法证件，持证率达100%。执法流程清楚、要求具体，期限明确。

我局按照规定对辖区的客运企业gps监控进行检查，对检查的问题下发整改通知书。

检查力度，确保安全。

我局对上级下发的安全生产工作文件能及时组织职工、辖区道路运输企业学习，安排部署落实，按要求完成各类安全生产工作。按时报送各类安全工作材料和安全工作报表。

全局工作人员能加班加点，放弃节假日、双休日进行值班，尤其是春运期间、节假日，工作期间大家轮流在客运站和运管站24小时值班工作，做好道路运输安全生产工作，接受和处理投诉案件，积极应对各种突发事件。大家非常辛苦，但没有一句怨言，克服人员少、工作任务重等多种困难，尽心尽责工作，确保了道路运输安全。

1、安全管理制度不够健全。今后进一步完善安全生产管理制度。

2、档案管理还不够规范。安排专职人员管理档案，进一步规范档案管理，确保文件归档及时、有序、规范。

3、办公场所的安全消防器材不在有效期内、工作车辆没有配备灭火器。计划一周内为工作车辆配置灭火器，对办公场所的安全消防器材进行审验，确保消防器材能安全有效使用。

1、建议消防安全工作前置。运管工作人员对安全工作基本都是兼职，没有经过消防安全培训，建议有条件的地区消防工作由消防部门出具有专业性的消防人员进行培训。

2、加大对运管安全工作人员的培训力度，提高监管者自身的素质水平。

3、倡导安全文化，提高安全意识。安全大于天，责任重于泰山。安全生产的参与主体是人，人们对于安全生产的思想认识程度和主观努力是安全生产的决定因素。因此，倡导安全文化，提高安全意识是安全生产工作的治本之策。

安全生产检查报告内容篇六

根据xxx经济技术开发区安全生产委员会办公室发[20xx]102号文件及会议精神，结合我公司安全生产工作实际，组织了本次安全生产隐患大检查，现将有关排查工作汇报如下：

成立了安全生产隐患大检查工作领导小组，由xxx经理带队担任组长，安全主管xxx担任副组长；项目副经理xxx、安全员xxx、xxx、各栋号工长为成员，负责这次对我公司施工的在建工地安全生产隐患排查治理工作。明确责任，层层抓落实，确保了安全生产隐患排查治理有关工作顺利开展。

根据全省安全生产电视电话会议和全国建筑施工安全生产电视电话会议精神、文件精神，我公司在大检查的基础上，各施工项目、班组长分别带领各自工人，对各自作业区内进

行检查。从检查的情况看，基本上能遵守市、区有关安全生产工作的法律法规和标准规范，我们也制定了安全生产工作的制度和措施并采取了经济处罚手段，施工现场的安全生产水平有所提高，三宝、四口、五临边、高空作业、脚手架等习惯性违章作业有所改善，职工的安全意识较前一阶段有明显的提高。对危险性较大的分部分项工程由现场专业工程技术人员结合工程实际情况编制的安全专项施工方案，再由施工企业技术部门的专业技术人员及监理单位专业监理工程师进行审核，审核合格，由施工企业技术负责人、监理单位总监理工程师签字，具体检查落实情况如下：

（一）脚手架拆除

悬挑式扣件钢管脚手架、落地式脚手架拆除，符合建设部规范和施工组织设计要求，拆除前全面检查脚手架的扣件连接、连墙杆、支撑体系是否符合安全要求；施工中项目部管理人员各尽其责严格按方案中规定的技术措施，检查监督施工作业人员的工作，拆除顺序应逐层由上而下进行，严禁上下同时作业；所有连墙件随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件拆除后再拆脚手架。拆除悬挑脚手架时，地面设围栏和警戒标志，并派专人看守，严禁非操作人员入内。严格执行安全技术交底，加强施工作业人员的安全防范意识，查隐患，堵漏洞，避免事故的发生。

（二）现场临时用电

各项目施工采用tn—s系统，各项目部结合现场施工用电实际所需要进行布线、配电。各项目部编制的《施工安全用电专项方案》包括了各阶段用电量负荷计算，配电线路的埋设、总配电箱及分配电箱设置，照明用电、现场用电安全保护措施及现场施工人员施工用电交底等内容。各项目施工用电实行“三级配电、二级保护”，大小配电箱、开关箱均符合标准，开关箱设置按“一机一闸一漏一箱”要求设置，电箱均有防雨措施，电箱维修及时做好电工维修记录。

（三）塔吊、施工电梯

各项目使用的塔吊和施工电梯都按说明书要求，结合作业条件制定详细的施工方案；经德阳市特种设备检测研究院检测合格，发放了准用证。安装和拆卸人员都经过培训考核并取得了合格证书；每次顶升作业都要签字交底并备案；司机、指挥人员也进行了有针对性操作前安全交底。

（四）消防安全

对各班组签定了消防安全责任书，施工现场划分消防岗位责任区，还利用宣传栏、横幅、标语等大力宣传各种消防安全知识、预防事故的方法和自我保护的相关知识。在安全通道口和易出现明火的位置都放置灭火器；施工动火时，采取了有效的防护措施并有专人看火。

（五）现场文明施工

施工现场每天有人清扫，路面铺设硬覆盖。出场车辆在出门前用高压水枪冲洗车身，防止将泥沙带出现场污染马路。现场警示标志齐全。场地卫生有专人负责打扫，污水、垃圾及时排放和外运。施工现场的料具及构件按品种、分规格堆放；现场的钢筋加工场围挡按施工现场区域进行划分。

（六）办公区、生活区卫生、防火

施工现场采取三区分离，在宿舍门口设置宿舍管理制度并在走道处悬挂灭火器，宿舍、厕所卫生有专人负责打扫，生活污水、垃圾及时排放和外运；工人离开宿舍后电工负责拉闸停电，宿舍内严禁使用“热得快”“电炉子”等易燃物品，一旦发现立即没收并处以罚款。

（七）持证上岗

施工现场项目经理、项目总监、专职安全生产管理人员及特种作业人员必须持证上岗，我公司将不定期组织对现场参建人员持证上岗履职情况进行抽查，证件严格管理，原证件和复印件必须留相关部门存放并做好相关记录。

针对存在的问题，我公司要求各项目部将继续深入推进安全生产隐患排查工作，对查出的安全隐患及时采取了“四定”措施，（即：定整改责任人、整改措施、整改时间、整改验收人。）并进一步加强宣传、教育，全面提高对安全生产隐患排查工作重要性认识，增强紧迫感和责任感；进一步系统总结前阶段工作，对存在的问题和薄弱环节，采取积极措施，继续深入推进隐患排查治理工作，严格治理违规违章行为，将一切不安全因素消除在萌芽状态。