# 最新监理年度工作总结报告 监理工作报告 (通用5篇)

随着个人素质的提升,报告使用的频率越来越高,我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。优秀的报告都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?下面我就给大家讲一讲优秀的报告文章怎么写,我们一起来了解一下吧。

## 监理年度工作总结报告篇一

#### XXXX

根据监理合同及监理规范,结合工程实际施工情况,针对本项目要求,组建了以总监理工程师为首的项目监理班子。监理组织机构人员如下:

项目监理部按照委托监理合同、设计文件、国家现行有关施工规范、质量检验评定标准、相关的标准图集,结合项目监理规划和监理细则的要求,全面履行了合同的义务和责任。

- 1、监理工作开始时间:
- 2、根据工程情况及监理范围,实行了一系列监理制度,如工 地会议制度、主要设备、材料见证取样复试及报验制度、旁 站监理制度、隐蔽工程验收制度、分项、分部工程质量检验 制度、工程资料审核制度等。
- 3、采用跟踪监理与旁站监理相结合的手段,使工程施工处于受控状态。
- 4、主动做好事前控制工作(如审图、做好监理交底等),强 化事中控制(如钢筋安装中的跟班检查等),积极采取事后 控制措施(如工程质量缺陷的修整检查等),以保证工程施

工质量和工程进度。

- 5、积极协助业主抓好施工进度,认真审阅施工进度计划,将 实际施工进度及时与计划进度比较,督促提醒施工方抓紧施 工进度。
- 6、仔细核实实际完成工程量,审核施工方工程款支付申请,控制工程造价。
- 7、对文明、安全施工进行检查、监督,协助施工方管理层对操作人员进行安全生产教育,提高他们的安全施工意识,做到安全施工。
- 1、根据设计图纸及地质资料、施工验收规范及标准图集、经审定的施工组织设计及施工方案,结合项目监理规划,分别编制了《基础、主体工程施工监理细则》、《装饰、屋面工程施工监理细则》、《钢结构工程施工监理细则》、《尔电工程施工监理细则》、《安装工程施工监理细则》、《市政工程施工监理细则》、《景观园林工程施工监理细则》等分部工程监理细则,使各方有关人员通过这些细则,明了各分项、分部施工(包括工序)质量、控制内容、检查要点及如何操作等,有效地保证了监理项目部的监理工作质量。
- 2、在主要分部、分项工序施工前对施工方进行监理交底,使施工方明确在该分部、分项工序施工中应注意的质量重点控制内容,以便及早采取措施进行控制,使我监理更好的体现事前控制的原则。
- 3、仔细阅读施工图,认真参加图纸会审、审查图纸会审纪要,尽量将施工图中的疑点、难点解决在施工之前。
- 4、对进场的机械设备检查其完好性,是否能安全运转,符合要求后及时办理了设备报验。当卷扬机、吊笼等设备运行了

- 一段时间后,及时提醒施工方对设备的零件进行检查、调换、 上油,保证了安全施工。
- 5、对进场的主要材料,审阅其质保资料,检查其外观质量,符合要求后按规定见证取样、送样复试,复试合格后予以报验,保证了合格材料用于工程上。
- 6、认真做好轴线、承台底标高、各结构层标高的复核工作,保证了建筑物的定位、开间、进深、层高的准确性。
- 7、认真做好模板的技术工作,仔细检查模板的支撑和拼缝质量,保证了砼构件几何尺寸的准确,表面平整、垂直度符合要求及安全施工。
- 8、仔细检查砼结构内钢筋的制作安装质量,重点检查了钢筋种类、级别、规格、数量、间距、位置、钢筋加工的形状、尺寸、钢筋连接长度、锚固长度、接头位置及接头数量、焊接质量,砼保护层厚度。保证了钢筋制作安装符合设计和施工规范要求。
- 9、旁站监理基础砼、结构砼的浇筑。对进场的商品砼认真核查出厂合格证和质量证明文件,砼标号和砼配合比是否符合设计要求,并按照规定要求施工方及时做好砼试块,在砼浇筑过程中,要求按预定的浇筑顺序施工,避免出现人为的施工缝。经常提醒操作人员按要求插拔震动器,使砼震捣密实,内实外光。在规定的养护时间内督促、检查砼养护情况。严格控制砼拆模时间,对拆模后的砼成型质量进行检查,并形成记录。按砼分项质量检查项目对各结构层砼分项质量进行了实测实量。
- 10、跟踪监理砖墙砌筑,坚持二次结构程序的验收,严格控制结构拉结筋的埋植深度和质量,经常检查砌筑用砖的含水率,督促施工方提前对灰砂砖和砼砌块浇水湿润,防止了干砖上墙。

- 11、旁站监理屋面、厨房卫生间地面和外墙防水层施工,按施工工序、层次进行检验。在防水层施工前,严格检查施工方基层的清理质量,施工完成,要求施工方对屋面进行灌水试验,确认屋面及厨房卫生间地面砼基层无渗漏后,才允许施工方进行下道工序的施工,热熔铺贴防水卷材sbs时,除要求施工方基层清理干净,检查基层底油的涂刷,还注意提醒操作人员要排尽卷材下面的空气,做到铺贴牢固,不产生空鼓,并应对接缝收头刮封接口。注意检查屋面防水层节点处的做法是否符合要求。
- 12、门窗工程施工时,对门窗的标高、窗框的垂直度、水平度、玻璃厚度,以及窗框与墙体连结的节点进行检查。安装后检查窗扇推拉开启是否灵活。打胶是否符合要求,基本保证了门窗安装的质量。
- 13、装饰工程施工时及时检查抹灰工序过程,检查监督墙体基层胶浆拉毛质量,确认钢丝网铺挂完整、牢固,严格按照工序进行验收,检查砂浆配合比是否符合规范要求,保证砂浆品种符合设计要求。经常检查抹灰表面是否光洁、接槎是否平整,有无脱层、空鼓、爆灰、裂缝等质量缺陷。对外墙抹灰强调要分层赶平。提醒施工方注意在室内墙体的开槽部位铺挂钢丝网,管道后面墙面及管道穿过楼板的周围部位抹灰应到位。提醒施工方注意滴水线的施工质量。外墙涂料施工前先要求施工方结合产品使用说明书写出施工方案,并做好样板活,在各方认可后,在其后的施工过程中,检查其施工工序是否符合方案要求,其施工质量是否低于样板活。内墙施工质量检查其表面是否平整光滑、是否有起粉、起皮现象,使施工质量符合要求,使装饰的总体效果比较理想。
- 14、及时督促、审阅施工单位整理好施工技术资料,使施工资料的整理与工程进度同步,保证了基础、主体及竣工验收能及时进行。
- 15、水电监理情况:

- (1)、首先对安装施工人员的资格进行审查,要求持证上岗。
- (2)、对隐蔽工程,如楼层管线预埋,有关预留孔洞位置等, 监理人员先审查施工单位提供的有关隐蔽工程资料,然后按 图纸和规范要求到现场进行检查验收。
- (3)、在安装过程中,随时在现场进行检查,发现问题及时指出并进行整改。接地装置是否符合设计和施工规范的规定,隐蔽的管线管弯是否符合要求,其保护层是否足够,管道的坡度检查口,伸缩节是否按设计和规范的规定施工。
- (4)、对安装完的分项分部工程,在施工单位自检后,监理人员会同建设单位按照工程的质量验收规范和评定标准进行验收。
- (5)、各项隐蔽工程、有关各种测试、试验后监理人员及时办妥签证。
- 1、在别墅的砼浇筑施工中,由于模板陈旧个别部位造成砼成型表面粗糙,胀模、漏浆现象。在监理方和业主方的督促下按规范要求进行认真的修整。
- 2、由于本工程施工工作面大,工序繁杂,由于别墅区二次放线存在误差,在铝合金福框安装施工中,部分别墅出现不同程度的偏轴现象,后经我监理部和业主的督促,进行了全面复查整改。
- 3、施工阶段前期因设计图纸修改及工程变更的影响,部分分项工程进度比较缓慢,并在中途出现半停工状况,造成进度滞后。后经我方及业主的共同努力在施工阶段中期将进度赶回。

本工程监理工作的实施,得到了三亚市质监站、业主单位的大力支持。在工程施工过程中,业主单位有关领导和常驻人

员,多次协同监理人员做好质量、进度监控工作。三亚市质 监站有关人员经常巡视施工现场,对一些重点部位和关键工 序提出了质量控制的积极建议和要求,对保证工程质量起了 重要作用。

## 监理年度工作总结报告篇二

初到新疆拜城工地,人地生疏,而本人从未从事市政道路监理工作,面临着监理任务量大,监理区域广,监理工作人员少等客观不利因素,因此在实际监理工作中,确实遇到了一些困难,面对困难本人并未退缩,知难而进,在实际工作中,积极主动接近业主和承包商与他们沟通,协调各种关系,以便尽快地开展监理工作,并抓紧时间熟悉施工图纸及有关设计说明资料,在最短的时间内了解工地状况及施工队伍的情况,很快的将监理工作引入正常轨道。

在实际监理工作中,本人借签高速公路监理工作管理模式,要求施工单位推行全面质量管理,建立健全质量保证体系,做到开工有报告,施工有措施,技术有交底,定位有复查,材料、设备有试验,隐蔽工程有记录,质量有质检、专检,交工有资料。

在工程质量控制方面,采取主动控制与被动控制相结合,监理工作主动进行,以预防为主,对承包商资质进行审查,重点审查企业注册证明和技术等级,交验有关证件(复印件),了解技术力量简况,主要施工安装经历等,检查砂、石、水泥、钢筋等材料的供应情况及砼、砂浆的配合比。根据工程特点及影响工程质量的关键部位,审核承包人提交的施工组织设计,并针对其不足之处提出改进意见,核查进厂材料的原始凭证、检测报告等质量证明文件。

进行事前控制,确保工程质量事故不发生或少发生。例如:水稳及沥青路面施工前,我们对水泥、沥青等主要原材每车亲自验货抽检,同时对沙石料的级配作重点监控,即节省造

价又确保了质量。

加强事中控制,在监理路缘石施工队的施工过程中,发现该队伍使用的路缘石有质量问题,虽然承包商有实验室的质检报告,但本着为业主负责的态度,及时对该批路缘石采取平行检验手段进行抽检,对不合格的半成品进行了清场处理,确保其各项技术指标满足设计要求后方允许施工单位使用。该队伍在浇筑砼施工中也存在质量问题,为保证施工质量,本人及时下发监理通知并要求施工单位对质量有缺陷的部位做修补处理,并达到设计、规范要求的质量标准。

在监理工作中,要求施工单位在施工中,按照设计内容、设计要求、施工验收规范,按质、按量施工,确保了施工质量。在各工序施工中,要求施工单位严格执行国家和地方有关施工安装的质量报验制度,对施工单位交验的有关施工质量报表及时检查认定,根据设计文件及承包合同中有关工程量计算的规定,对承包单位申报的已完工程的工程量进行审核、签认。

监理记录是工程监理不可缺少的环节,本人及监理组所有成员有完整而充分的监理日记,详细的记录了每天施工现场的有关情况,为公平的解决业主与承包商的争端提供可靠的'依据。本人在三个项目工地的监理过程中,积极协调各单位间的关系,使它们相互配合,相互支持,搞好衔接,保证了施工质量和进度。通过上述工作,今年完成了重化工业园区所有监理任务并顺利交验,其余两个项目路基工程也全部完工,七个月的监理工作虽然顺利完成,但也有不足,例如:市政工程施工时,是多单位多工种同时交叉作业,而其中有的单位和工种又不属于我们监理,所以协调工作难做,重复施工及相互推诿扯皮现象较多。在后续施工中我们将建议业主专门抽调专人协调多部门穿插作业,避免或减少类似现象再次发生。

#### 一、严格执行监理程序

目前工地监理工作并未完全按监理程序进行,例如:设计交底,图纸会审,第一次工地会议,向业主和承包商介绍监理工程师及监理内容,制定监理规划、监理细则等工作未按监理程序进行或仅部分按监理程序进行,造成监理工程师到工地后无人问津和不知监理范围及如何监理等现实问题,为避免此类问题在今后监理工作中再次发生,就必须严格执行工程建设监理程序,使监理工程师明确监理任务和监理依据,做好监理工作。

### 二、进行监理人员培训、提高全员素质

加强监理工作人员培训,组织员工认真学习《市政监理规范》及《地方工程建设监理规程》,统一监理标准,参加市建委、质量监督站举办的各种学习班,了解掌握新政策、新标准,为做好监理工作打下坚实的基础。上述为本人七个月来从事监理工作的总结,有些问题提法可能比较片面,工作之中还存在许多不足之处,敬请公司领导、同事们在今后的工作中多加指正。

## 监理年度工作总结报告篇三

xx年在公司领导的正确领导下[]xx监理项目部完成了如下工作:完成了水城三期观光电梯安装监督工作;完成了xx一期商业给水排水,供电改造监督工作;完成了水城三期低区供水改造监督工作;完成了水城三期商业层屋面栏杆制作安装监督工作;完成了xx临河景观工程施工监督工作;完成了水城三期售后服务监督工作;完成水城三期售后问题监督整改工作,完成了xx二期45号楼施工监督工作,完成了xx二期监理资料编制审批工作,完成了xx二期施工方案审核审批工作,完成了xx二期监理资料整理及收集归档工作,及施工资料同步形成完善,完成了领导临时交办工作。工作中未出现失误和失误现象。

总结以上工作,要干好每件事情,都要做到深入现场,第一

时间跟进工作。如在水城三期地区供水改造中,将由地区供水的6-9层改成中区供水,在改造时将低区中区供水停供水,由于部分业主在装修,供水嘴存在未关情况,在管道改造前向施工作业人员进行了交底,安装完成时及时进行了检查,发现问题及时进行了处理,在供水改造完成通水时,要求作业人员将业主给水总阀门进行关闭,并及时通知物业和业主检查各自室内的水嘴是否关闭好,进行检查,在供水改造中,业主未发生室内被水淹情况发生。通过此事说明做任何事都应做到周密细致,才不会有麻烦事情发生。

在水城观光电梯安装监督工作中,公司未将设备采购和安装合同下发至施工管理部门,在以后工作中建议将相关文件发至施工管理部门,以便于工程管理部门进行有效的监督管理,工程管理部门才能有效监管,管理才能得心应手,在钢构施工时管理人员根本不知道何时进场施工,施工人员便擅自进场施工,待发现时已进场施工,施工人员不了解施工现场要求,违章作业时有发生,最后不得已只有将施工作业人员教回办工室完善三级教育,交代注意事项,明确项目管理制度,并进行签字确认,才能有效地管注施工作业班组和作业人员,终于违章情况得到了有效的控制。

又如: 在观光电梯安装进场时,先将作业人员先进行了技术交底和三级安全教育并签字认可以及现场要求,在安装过程中随时检查,作业人员无违章情况现象,极大地进化了工地施工安全。再如水城观光电梯地面问题,当时门砍钢构横梁与道路标高差6cm[]电梯基坑易积水不符合要求,通过再三向电梯公司做工作,终于电梯公司同意将门槛横梁提高10cm[]最后地面铺装完成做成了一个斜坡,下雨时,保证了不向电梯基坑进水,下大雨时基坑检查基坑无积水情况。

工程质量的优劣,材料品质品牌起着至关重要作用,首先工程管理人员要对工程材料了解透彻,应熟悉材料各种材料产品的技术标准施工标准和施工工艺及细部做法,并对作业人员进行安全交底和技术交底,并做好签字记录,工程监理人

员要对材料严把质量入场关,不合格材料禁止入场和使用, 严格把好材料审批关,未报审材料不得使用,同时应坚持好 样板引路制度,展开样板施工,样板须经有关各方验收合格 后,在进行大面积施工,施工过程要加强过程控制和监督检 查,发现问题及时跟正处理,保证结果的正确。

在xx二期监理工作中,主要开展了:

1首先完善了xx二期工程监理资料,并经审批下发至项目部,遵照执行;审核审批了施工方案和专项方案,做好了监理部内部资料管理工作,落实监理人员专门负责监理资料的收集整理和归档工作,做到监理资料及时准确真实,项目工程资料及时同步完善。

2重点抓了原材料入场使用关,对不符合设计要求和不合格的材料无合格证材料严禁入场和使用,做好材料的见证送检和复检工作,合格后才能使用;先后两次对不符合项目要求的钢材令退场处理。如检查中发现8和10个三级钢筋线型不均匀,9米线材比盘螺价格便宜,存在质量隐私,要求项目部进行调换处理,令其退场。

3工程隐蔽的管理,做好施工过程过程控制,加强事前控制,事终管理,加强过程监督和管理,对不符合设计规范的地方及时进行监督整改,保证分项工程交验合格一次通过。

4做好重点分项工程旁站监理工作,如混凝土浇筑,塔机安装 防水施工土方回填等分项分部工程做到100%旁站到位,确保 工程质量。

5认真落实质量进度安全管理,在保证质量安全的同时,很抓进度管理,督促项目部严格履行进度目标,做到每日落实进度任务,做到各班组施工人员出勤人员心中有数,确保工期目标任务的实现。如5-1单元筏板浇筑,在9月22日工程例会上项目部提出要在10月3日浇筑筏板混凝土,下来后主动与项

目部落实具体施工节点,落实防水在何时完成,保护层在何时完成,钢筋制作安装在何时完成,何时交验钢筋,因10月3日属国庆放假期间,钢筋需在30日前完成交验,须经县质监站验收检查;通过与项目部沟通,防水保护层项目部原计划在9月24日才做防水保护层,要求项目在23日下午进行了防水保护层施工,赢得了1.5天的时间,为按期筏板浇筑混凝土争得了时间,又如在10月3日当天项目部仍犹豫不决是否浇筑筏板混凝土,仍催促要求按期进行筏板混凝土浇筑,计划如命令,要求严格按计划完成,在项目部的努力下,10月3日中午如期进行了筏板混凝土施工,于次日完成了第一张筏板施工任务。同时落实进度保证组织措施,经济处罚措施,体现了管理的作用。

6做好监理服务指导,优先服务指导,将服务放在首位,突出监督整改,辅以处罚的手段,让监理工作富有成效。

7严于管理敢于管理对工程负责;项目部在标养室未完善的`情况下,未与监理沟通,擅自将混凝土试块将期运至商混站标养室进行养护,令项目部限期整改,要求项目部将其运回现场,确保试件的真实性。

8做好各功能监督控制,确保使用功能达到设计要求。如在水 电消防预埋施工时,监理部无专业监理人员,监理部落实项 目部请消防安装单位提前到现场,对设计图纸施工项目安装 人员监理人员进行交底,沟通注意事项和消防施工中的要求 等,确保了使用功能达到要求的目的。

一配合公司的发展大计,做好新开工项目和在建项目监管的监理工作,组织编写监理相关资料,指导施工,如编制好监理规划监理细则等监理资料的编写;组织监理人员开展好项目监理机构的日常工作,并培育好年轻同志,做到主动工作,热爱岗位,热爱本职。熟悉工程设计文件,学习施工规范和验收规范标准等,做到与时俱进。

二督促项目部按工期进度质量安全投资控制管理,确保施工质量安全符号公司要求,按期交房[xx年工作总结及xx年工作计划四做好沿河景观b段施工监理工作,并确保按期完工投入投入使用。

三做好样板房施工监督工作。

四继续做好水城三期售后服务监督工作,让业主反映的问题第一时间获得圆满解决,做到出现一启,处理一启,业主满意一启。提高业主对清凤品牌的认可度,让清凤品牌在金堂站稳脚根,生根开花,走向全国。

xx监理项目部

xx年12月19日

## 监理年度工作总结报告篇四

xx县xx水库除险加固工程位于xx县xx镇,是一座以农业灌溉为主,兼有防洪、养殖等综合利用的重点小(一)型水利工程。主、副坝均为均质土坝:主坝坝顶高程,最大坝高,坝顶长,坝顶宽。顶长,坝顶宽;副坝坝顶高程,最大坝高,坝顶长,坝顶宽。

工程主要建设内容为: 主坝坝体工程、副坝坝体工程、副坝帷幕灌浆工程、放水设备整治工程、溢洪道整治工程、放空设备封堵工程、附属工程、防汛抢险公路工程共8个分部工程组成。

xx县xx水库除险加固工程由大坝上游(高程以下)以及下游坝面扩坡整治、副坝上、下游坝体加固处理,使其满足规范抗滑稳定要求;副坝坝体、坝基渗渗漏整治;综合防治大坝白蚁危害;完建溢洪道,使设计洪水流量能够安全下泄;放空设备漏水整治;改造放水设备卧管,解决漏水和操作不便的问题;设臵大坝变形、渗流以及水位观测系统;新建防汛

抢险道路等组成。

距大坝约500m□其坝型为均质土坝,最大坝高,坝顶高程,坝顶宽,最大坝轴线长,最大坝底宽,上游边坡自上而下依次为1: 1: 1: ,下游边坡自上而下依次为1: 1: 1。副坝上、下游坝坡较陡,不能满足规范抗滑稳定要求,下游坝面19xx年开始出现渗漏,在高程(马道)处局部土体湿润,呈稀泥状□19xx年右坝肩下游岸坡又出现冒水。主坝和副坝均有白蚁建巢危害,大坝无安全监测设施。

溢洪道:布臵在大坝左岸,型式为宽浅式,进口堰顶高程,堰宽,其后接陡槽,陡槽段宽度,底坡分别为、、。溢洪道平面上在段有一弯道,转变半径为43m[转角49°。溢洪道陡槽未完建,出口无消力设施,不能正常溢洪,大坝运行调度一直采用限制蓄水位,汛期预留防共库容的办法。1993年汛期时溢洪,已成陡槽段侧墙、底板多处被水冲毁。

放水设备:放水设备由卧管、涵管、隧洞组成,位于副坝右岸。卧管、涵管、隧洞前段基础为页岩,后段为砂岩。放水设备设计流量,放水孔直径,上、下两孔级差[]19xx年开始出现漏水现象,其后越漏越大。进洞检查发现卧管和涵管都有漏水,实测漏水量为15l/s[]加之工作桥陈旧不堪,局部跨塌,损伤极其危险。

放空设备:放空设备布臵在主坝左岸基岩上,为涵卧管结构形式,作为施工导流和放空库容之用,由浆砌条石砌筑而成。1993年开始出现漏水现象,之后漏水逐渐增大。1995年8月实测漏水流量高达。经过几次进入度涵管检查,发现卧管和底涵管都有集中射流,其中卧管漏水量约占2/3,涵管漏水量约占1/3。

xx县xx水库除险加固工程防讯抢险道路,该公路建好后主要成为水库防汛抢险道路和村民进出通行提供便利条件,为加

快社会主义新农村建设做出应有的贡献。

防汛抢险公路施工内容:新挖土石路基,采用手摆块片石作路基基层、干砌条石挡墙、路面采用c25砼面层20cm厚、清理整修边沟。

在建设工程中实现质量合格率100%、安全事故为零、投资控制在万元以内、工期控制在240天内。

#### 监理规划

根据项目法人与监理单位签订的监理合同确定的. 监理范围,便于有序、规范的开展监理工作,依照国家有关法规、规范、标准、设计文件和施工合同内容,结合本项目特点,我单位于20xx年12月编制了本工程的监理规划。在监理规划中,明确了工程建设法人单位及法人,施工单位及项目经理和监理单位及总监理工程师。明确了监理组织机构、职责、监理工作程序、监理范围、监理方法和监理内容。并明确了"工程质量控制、进度控制、工程投资控制和工程安全控制"等四控制和"工程合同管理、工程信息管理"等两管理及相关协调工作。使整个工程在施工工程中始终处于受控状态。

根据我司20xx年2月15日发送至xx县xx水库管理站的函□xx监函20xxxx号)的内容组建了xx县xx水库除险加固工程项目监理部。由xxx任总监理工程师□xxx□xxx任监理工程师□xx任监理员□xxx任见证取样员,并配备有全站仪、水准仪、钢卷尺、笔记本电脑、打印机、数码相机。依照《水利工程建设项目施工监理规范□sl283—20xx进行施工阶段的监理工作。在监理过程中我监理部严格按照技术文件审核、审批制度;原材料、构配件和工程设备检验制度;工程质量检验制度;工程 计量付款签证制度;会议制度;施工现场紧急情况报告制度;工作报告制度;工程验收制度等监理制度进行实施。采用现场记录;发布文件;旁站监理;巡视检查;跟踪检测;平行

检测;协调等监理方法进行监理。

综上所述,本工程监理规划得到较好执行,虽然工程有部分增减变更,

## 监理年度工作总结报告篇五

凤凰城市综合体a-23-1□a-23-2孔桩爆破工程的爆破施工单位为贵州六盘水滕达爆破工程服务有限公司,本项目爆破工程由深圳市和利爆破技术工程有限公司进行安全评估,我江西长顺爆破工程技术有限公司受"六盘水恒维地产开发有限公司"的委托,承接了本爆破施工项目的爆破施工安全监理工作,在我方与委托方正式签订《爆破安全监理合同书》后,监理工作自20xx年8月1日开始至20xx年1月22日结束,我公司安排了专业监理人员对整个爆破施工过程和流程进行了爆破安全监理。监理过程中,我们主要依据《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破作业单位资质条件和管理要求□□ga99020xx□□□爆破作业项目管理要求□□ga99120xx□□□爆破安全规程□□gb6722-20xx□□以及经过爆破安全评估单位评估的《爆破设计施工方案》详细编制监理规划、监理实施细则及爆破安全监理施工方案,并严格实施爆破安全监理工作。

单位的企业法人营业执照、爆破作业单位许可证的有效性; 审验爆破项##

(5202000200208),制止无证人员从事爆破施工作业。监督爆破施工单位是否按照已通过安全评估的《爆破设计施工方案》进行施工作业;监督爆破作业单位现场人员不得使用不合格的民用爆破器材;监督检查民用爆破器材的领取、使用和清退制度,制止违章指挥和违章作业。

在爆破施工过程中,我单位旁站监理人员对民用爆炸物品到达施工现场前至爆破结束(民用爆炸物品清退)后的整个过程实施全程旁站监理,严格按照监理实施细则进行旁站监理工作,对整个爆破施工过程的各个程序细节进行拍照取证,对装药、堵塞、网络连接等做好影相资料,并详细记录所领取和清退的民用爆炸物品,记录现场爆破施工的各种布孔参数和爆破参数,按照现场爆破实际网络连接情况绘制起爆网络示意图,详细记录《爆破安全规程□□gb6722--20xx□所要求的各项规范监理工作内容,并由每天配送现场的押运员、现场爆破作业的安全员和爆破员及项目负责人员签字且按手印。

计5073kg[使用导爆管累计16516发,使用电累计1800发,爆破岩石约4612m3,爆破施工天数138日历天,旁站监理施工日志148份。在整个爆破施工过程中没有出现民用爆炸物品被盗、丢失与私藏现象,没有出现任何爆破安全事故,所有的爆破有害效应均控制在设计安全范围之内,确保了整个爆破施工过程的安全、有序进行。

总监理工程签字: 江西长顺爆破工程技术有限公司 20xx 年01月25日