

工地监理例会会议纪要(优秀9篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。相信许多人会觉得范文很难写？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

工地监理例会会议纪要篇一

【地点】施工现场会议室

【主持人】周也

【参加单位及人员】

建设单位:深圳市龙岗区建筑工务局

陈国辉、张剑、王国忠、柳工

监理单位:北京建工京精大房工程建设监理公司

周也、赵铁元、吴启东

施工单位:深圳市华美绿环境建设工程有限公司

蔡高翔、廖展周、毛金、吴文松、冷志飞、林晓斌、郭依太

设计单位:北京市市政工程设计研究总院有限公司

李成、叶晔

本次会议是深圳市李朗路市政工程(金粮路--刘屋路)市政工程第二十八次监理工程例会，内容如下：

一、深圳市华美绿环境建设工程有限公司项目部汇报本周工作完成情况、下周计划及需建设单位、监理单位协调解决的问题：

(一)、上周完成工作情况：

1、上周计划完成电缆沟垫层100米，实际完成100m□累计完成81.91%；

2、上周计划完成电缆沟砌筑100米，实际完成60m□累计完成74.28%；

3、上周计划完成盖板边沟100m□实际完成80m□累计完成10.84%；

4、上周计划完成里面平整、压实54米，实际完成54m□累计完成100%；

(二)、下周工作计划安排：

1、下周计划完成燃气管道100m□占总量的19.96%；

2、下周计划完成给水管道100m□占总量的19.8%；

3、下周计划完成盖板边沟50m□占总量的6.78%；

4、下周计划完成电信通讯井4座，占总量的50%

(三)、现场安全问题整改完成情况：

1、临时道路粉尘要及时洒水加以控制，已安排人员不同时间洒水；

2、临时道路围挡个别处铁皮松动，有脱落，已将脱落铁皮加

固到位；

3、个别井盖未有封堵，已将井盖封堵完成；

(四)、需建设单位、设计单位、监理单位协调解决的问题：

1、关于临时道路k0+716处沥青铺设已完成，关于增加施工费用部分，建设单位要求进行工程联系单确认以及设计单位出具设计变更，请建设单位、监理单位、设计单位解决。

2、设计图纸中人行道下的通讯管道空隙填充，在图纸总说明中用细砂填充，但是，在详图中且注明采用c20砼填充，具体采用哪种施工方法，请建设单位、设计单位协调设计单位解决确认。（设计单位确定采用设计图纸说明中的施工方法，进行工程联系单确认以及进行设计变更）。

3、现状燃气接驳点与在建项目图纸设计接驳点不符，关于叹气管道造价清单没有先关接驳口费用，清单存在造价缺漏分项，是否已在其他单价中包含，若未包含，费用由哪方出，需进行什么程序，请建设单位、监理单位、设计单位解决。（设计单位确定采用进行工程联系单确认以及进行设计变更）。

4、请建设单位尽快配合提供弃土申请报告，具体格式已发送给建设单位。

5、由于08月13日至08月16日连日强降雨暴雨天气，导致本项目处于停工状态，下雨4天，翻晒4天，导致工期延误，根据合同通用条款第七项、20.2.6条规定，满足申请工期延期条件，请建设单位、监理单位解决。

6、关于本项目第四期工程进度款申请，已经导入工务局oa系统，请建设单位、监理单位给予审核、确认。

7、根据建设单位现场决定，将本项目雨污水检查井周围增加使用钢筋混凝土加固，具体做法以设计单位出具设计变更为准确，增加工程量将进行工程联系单确认以及设计变更程序，请建设单位、监理单位、设计单位给以审核、确认。

二、监理单位提出的要求及意见

(一)安全文明施工方面

3、路边围挡加强检查，发现问题及时加固。

(二)质量方面

(三)进度方面

1、要求施工单位加强现场管理，合理安排现场的施工工序，明确现场施工管理人员的职责，增加现场的施工人员及机械设备，以保证工程能够顺利竣工。

三、建设单位提出的要求及意见

1、施工单位必须按路基回填控制回填压实厚度，安排管理人员进行施工过程控制，若发现路基面有杂物，必须清理后，方可回填碾压。

2、雨污水检查井周围压实到位，达到设计要求。

4、要求施工单位对雨污水检查井口采取加固安全措施。

注：与会各方如对会议纪要有异议时，应在签收后3日内以书面文件提出，留档存查。

北京建工京精大房工程建设监理公司

李朗路市政工程(金粮路-刘屋路)市政工程项目监理部整理

20xx年08月26日

工地监理例会会议纪要篇二

工程名称：

会议地点：项目部会议室

会议日期□2xx年11月16日

参会单位：监理单位、施工单位、及各施工班组 参会人员：
见会议签到表

会议纪要内容

一，监理单位

1、施工现场临时用电随意搭接较严重，配电箱无锁及警示牌。采用三相五线制，施工用电应做到一机、一闸、一箱、一保。各级配电箱的位置应按照规范要求合理布置，总配电箱内漏电保护器的反应时间应大于.1s小于.2s□且额定电流与动作电流的额定漏电动作时间的乘积不大于3ma.s□所有施工接电必须有持证电工的人员操作。

2、钢筋加工棚处材料堆放零乱，无型号标牌、成品及半成品未作防水处理。

3、空压机无安全防护罩。

4、各施工区域入口无警示标牌，请施工单位尽快落实、布置到位。

6、人工挖孔作业在地勘未钻探前如已施工到中风化、请嵌岩部位不作护壁处理，待地勘钻探确认是否可作持力层后再行

施工。

7、人工挖孔作业如遇超深、地下水及地质复杂和异味，请施工单位务必做好有组织排水、结合地勘资料制定施工措施、按现行相关规范及现场实情处理，如有异味必须做活物试验、送风，务必保证作业人员安全。

8、部分孔桩护壁厚度不够及钢筋布置不到位、孔口保护安全盖板未按规范防护，请施工单位严格按照设计图纸及国家现行相关规范、强制性条文等进行施工。

9、施工工序，分部分项工程请施工单位务必在自检合格后将报审表报我部，验收合格确认签字后方可进入下道工序施工。

1、现场签证，现场一切涉及签证工项、必须在施工作业前通知我部对整个施工过程进行全程旁站，如未通知我部自主进行施工作业工项我部拒签。施工单位需作好施工记录及相关隐蔽、影像资料作签证依据。

二，施工单位

1、钢筋加工制作的材料、成品、半成品未按平面布置图堆放。无施工用料部位的标牌。钢筋所有加工机具必须定点、按规范布置电线。

2、设备安装未定点定位，多余电线盘绕用钢筋钩挂易产生磁场、发热引发火灾。抽水泵用的护导线较多，须改用缆线。

3、施工管理人员与现场施工人员打堆观看。施工人员在施工机具作业半径内。

4、浇筑砼无部位标牌及强度等级。

5、人工挖孔桩作业完后必须作安全挡板，模板封口不得缺角、

四角须紧扣在空口护圈上，层板封闭须牢实。

6、土方外运造成公路残留渣土须及时清理。清理工须穿反光外套及设立安全蹲。

7、车辆必须证件齐全，场内运作、杜绝外来无关人员进场观看。

8、各班主每道工序必须报验，班主之间做到自检、互检、交接检。

9、施工区域临时用电必须全面自检、无按规范布置的须立即整改，确保用电安全。

1、孔桩护壁必须满足及符合设计要求。勘岩作业人员须戴口罩及通风、防止有毒气体及缺氧。部分孔桩遇地下水及流沙，须由专人加大巡查力度、保证施工安全。

11、下发的整改通知单必须按规定的时间内回复，如有逾期、进行罚款处理。

12、监理单位所提的问题我施工部全力整改、极力做到更优。

工地监理例会会议纪要篇三

会议时间□20xx年3月7日下午3：00

主持人：安全环保部部长：

参加人员：弘阳公司质监处领导 安全专家 、 及各驻地办安全监理工程师，各施工单位安全经理、安全部安全部长。（共人）

二月份，随着节后各项工程逐渐进入正常化，现场安全管理

工作也逐步深入开展。本月 开展的安全监理工作如下：

- 1、与各驻地办、各施工单位签订了20xx年度安全生产和保通安全管理目标责任书。
- 2、2月17日至24 日依据 的文件要求，第二总监办安保部对各标段开展了专项检查。
- 3、为切实做好全国大会期间信访稳定工作，我单位按 文件要求成立了领导小组，实行了日报告制度。做到了发现信访苗头，及早处理，坚决防止种类将信访事件的发生。
- 4、继续加强了安全生产费用计量的管理和安全生产费用的使用。要求tj-10~tj-17项目部按 文件的要求，尽快申报计量资料。

tj10—tj17标的安全工作形势，总体情况较好 。但是安全管理工作中也暴露出许多问题：

- 1、个别项目部领导对安全工作重视不够：有只抓生产不管安全的苗头，思想上认为是安全部门或者说是搞安全工作人员的事，或者说口头上重视、思想上忽视、行动上轻视，对本单位存在的安全隐患不知情。
- 2、对安全工作抱有侥幸心理：施工单位从业人员中部分人认为过分要求安全是吹毛求疵，影响施工进度，对安全隐患视而不见。
- 4、从事安全工作的人业务水平低：专职安全人员不到位、不稳定、不尽责、不作为；安全管理人员配备不足(持证率不高)：工作能力不强、业务水平不差，月报内容阐述无层次、内容假大空、月报上报不按时。
- 5、安全制度编制不够完善：施工单位制订的制度是走形

式(应付检查的), 安全生产应急预案针对性不强, 不进行演练。

7、安全经费管理松懈: 个别单位安全经费台帐混乱, 列支、支付、投入和使用管理不够完善。

8、施工现场常规隐患突出: 1、)安全警示牌设置过少, 不醒目;牌子破了、脏了、歪了没有及时修整、更新与扶正;2、)、临时用电不规范(主要是电源箱);3、)桩基孔口防护不到位;4、)文明施工较差(材料堆放不整齐);5、)施工现场个别人员对安全防护用品的使用执行力度较差;6、)爆破管理有松懈倾向等。

1、正视本年安全工作的重要性、艰巨性

今年安全工作任务艰巨, 责任大, 担子重。1)、工程将掀起大干高潮。大干就施工面大, 施工点多, 因而重大危险源增多。2)、改扩建工程是采用的“边通车、边施工”的方式实施拓宽改建, 安全工作的指导思想是“施工服从于保通, 保通服务于施工”, 因此施工期间既要安全, 又要高速公路安全畅通无阻;3)、今年路堤帮宽施工、高边坡拆除、天桥要拆除。因此我们必须对今年的安全工作有正确的认识, 努力把安全工作做好。

2、今年的安全工作重点放在施工现场, 内业资料根据工程进度适时编制与更新

各施工单位要从讲政治、讲大局、讲纪律的高度, 充分认识抓好施工安全和施工质量工作的重要性和必要性, 增强责任感和紧迫感, 始终把施工质量、施工安全放在第一位, 按照职责分工, 强化工作措施, 杜绝安全 and 质量事故的发生。认真落实安全生产责任制, 确立项目经理为第一责任人, 对施工安全总负责。建立健全质量安全制度通过建章立制, 建立横向到边、纵向到底的文明施工、安全施工目标责任制, 责

任到人，做深做细做实各项工作。

3、配齐配好专职安全员

各标必须按《公路水运工程安全生产监督管理办法》中规定的施工单位安全生产机构和人员配备的要求配备、配足专职安全员。即；施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职专职安全管理人员。施工现场应当按照每5000万元施工合同额配备一名的比例配备专职安全管理人员，不足5000万元的至少配备一名。

4、继续执行专职安全员、保通人员考勤记录和安全生产情况月报、“平安工地”周报制度。

1、)考勤记录由驻地办安全监理据实考勤，每月底上报总监办安全环保部。

月报要求每月一次，每月22日先报电子版，纸板25号前必须送达。

2、)驻地办月报应该制作规范，内容具体、详细包括(监理月报应有本月形象进度、安全监理情况、下达的整改通知书、施工单位整体反馈情况、监督整改情况、安全费用使用情况、重大问题报告及落实情况和本月小结等。

3、)施工单位的月报应有本月安全工作开展情况、安全工作开展过程中做了哪些工作，还存在哪些问题，下月安全工作安排等主要内容。)

5、加强隐患排查力度，各单位要建立安全生产情况动态管理检查制度

驻地办按规定的频率定期组织安全生产自查自纠活动；施工单位开展自查自纠活动应该是“定人、定时间、定措施、定资

金”加以对安全隐患的整改和消除，检查与整改应当有记录可查，参与检查的人员和整改人员必须在记录中签字确认，整改情况应附图片或视频。

6、加大对“三违”的罚款力度

按 的安全生产处罚标准(试行)执行。

7、继续加强安全教育培训工作

各施工单位要采取多种形式对从业人员进行安全生产教育和培训。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗。特种作业人员必须持证上岗，待岗、转岗、换岗的从业人员再重新上岗前必须接受安全培训教育。

8、提高安全管理水平

从事安全工作的人员要加强安全专业知识的学习，互相学习，明确责任，履行职责，克制埋怨情绪、自满情绪，工作上求主动。

公司质监处 处长、 专家、 局长分别对今后的安全工作提出了建议和要求：

1、切实做好安全管理工作，安全工作要上一个台阶。

2□20xx年的安全工作重点主要是桥梁、高空作业、高墩施工、高边坡施工、道路双侧加宽、互通立交保通工作、天桥拆除、梁场建设、大型设备上场一级桥梁的架设。

3、各标段要高度重视施工现场临时用电和特种设备的使用。

5、对 和 下发的安全隐患整改通知书要及时回复，各标段在日常检查中发现的问题也要下发安全隐患整改通知单并及时

整改回复，坚决杜绝各类安全事故的发生。

工地监理例会会议纪要篇四

地点□x工地项目部办公室

会议主题：检查上周例会问题落实情况及下周工作安排

会议主持：孟x

会议内容：

施工单位：

一标段：各队长不负责任，缺少的材料没有及时上报。1#楼计划下周完成四层放线；2#楼计划下周完成三层砌体；7#楼计划下周完成三层混凝土浇筑；8#楼计划下周完成二层混凝土浇筑；9#楼计划下周完成三层砌体；10#楼计划下周完成三层砌体。

二标段：根据上报的赶工计划，17#楼滞后，主要原因是楼板供应不及时，要求17#楼队长拿出赶工方案。本站~范文计划下周16#楼三层梁、板、梯浇筑混凝土，安装同步；17#楼三层板安装；18#楼五层板安装，浇筑混凝土，安装同步。

三标段：23#三层顶板砼浇筑，空心板安装。24#四层砌体完成，25#四层顶板砼浇筑。23#在12月9日浇筑砼，空心板安装。24#在12月6日进入四层砌体。25#在12月6日进入四层砌体。

监理单位：

一、安全方面

1：在任何情况下，项目部必须把安全工作放在第一位，安全科长加大检查力度，发现有安全隐患现象应立即制止，必要

时采取罚款措施。

2: 各楼号楼梯安全通道及木工, 钢筋工工作棚至今无搭设, 存在安全隐患, 要求项目部尽快搭设。

3: 外架搭设 进度缓慢, 与楼层工作面未同步进行, 对此提出批评。望项目部高度重视, 加快搭设进度。

4: 临边防护极不到位, 特别是阳台临边根本无防护。项目部应做为重点工作检查, 落实。

5: 已发现在建楼段地下室有人员居住, 为了安全着想监理单位要求在24小时内全部撤出, 本站~范文如再有类似现象出现, 建议每楼号罚款20xx元。

6: 下周二下午3点对所有楼号进行安全大检查, 下周五例会逐一进行落实。

二、质量方面

1: 楼层构造柱存在错位, 胀模现象随处可见、严重的达到3公分以上, 项目部应严加控制。

2: 技术员有图不看, 自检不严格, 未按技术交底施工。

3: 预制板露筋现象严重。望项目部在材料进场时做到严格控制。如果发现类似问题要求预制板退回原厂。

4: 对于8#楼钢筋截断问题的处理方案要及时上报, 否则不予签字认可。

5: 楼层的粉刷要先做样板间, 样板间粉刷前项目部要上报监理部进行验收。

6: 主体验收前项目部应提前做好各项准备工作, 有局部缺陷部位进行整改整修, 本站~范文整改后报监理部验收, 验收通过后, 再报质检站。

三、进度方面

1: 根据昨天建设方会议精神, 交工日期决不改变。项目部应加大人力, 物力投入。

2: 提前备足所需物资材料, 防止材料应天气变化导致供应不足。

3: 项目部应尽快制定寒冷季节施工方案, 在寒冷季节施工所需的材料应提前做好准备并上报建设方, 本站 范文监理公司检验。

建设单位

1: 人员严重不足, 要求趁天气情况良好, 尽快组织人员施工。

2: 现场多数楼号都已进入二层, 为了安全起见要求外架尽快搭设。龙门架进行防护并做到专职人员操作。

3: 项目部上报三层以下主体验收, 监理部监督做好清理工作。

4: 水电安装人员尽快组织(每楼号约20人)、所需材料准备好。

5: 小区外网工作可以组织人员开始施工, 各楼号所需材料应充足并能够保证5—7天的使用, 否则外网的开挖将影响到材料的运输。

6: 各楼号进度计划在两天内上报。根据现场实际情况并切实可行。

7: 应对寒冷季节施工方案也要及时上报, 做好保温防冻的措

施准备。

8: 对于楼板露筋，掉块的预制板严禁使用。否则不予验收

工地监理例会会议纪要篇五

20xx年xx月xx日

xx项目部会议室

检查上周例会问题落实情况及下周工作安排

XXX

XXX

一标段：计划两日内xx□xx□xx楼完成x层顶混凝土浇筑□xx□xx楼完成x层楼板安装□xx楼完成x层砌体；幼儿园完成基础浇筑。

二标段：计划下周xx楼达到x层支圈梁、模板□xx楼达到柱支模。望劳务公司在材料周转方面能做好配合工作，争取xx□xx楼年前尽快封顶。

三标段：计划xx楼十天后进行混凝土浇筑□xx□xx楼二十三号完成主体封顶。

1、安全方面：部分外架搭设仍不到位，项目部下午派人逐个楼号进行检查落实，外架未搭设一定高度禁止斜屋面施工，确保无任何安全问题。

2、每栋楼的楼梯阳台临边必须进行防护，保证施工工人的生命安全。

3、各标段负责人及安全科长应对塔吊、提升机及施工用电情

况进行定期检查；严禁在室内生火取暖。

4、现在安全文明工地的申请已经开始，望项目部努力做好安全文明施工工作。现场清理工作要及时，材料堆放整齐，成品料与非成品料要分开归类。

5、质量方面：跃层及天沟模板必须支设牢固，技术管理人员应严格检查，不得有遗漏现象；屋面施工项目部对工人应有详细的技术交底，避免返工。

6、水电安装和内粉要配合好，在水电安装之前，尽量完成卫生间内粉工作，并做好成品保护。目前，下水管破坏比较严重，如再有类似现象出现将给予严厉的处罚。

7、最近天气温度较低，若施工单位进行内粉施工，一定要采取相应保温措施，严格禁止无保温措施情况下进行内粉施工。

8、进度方面：年前所有楼号确保主体封顶，项目部与劳务队要密切配合好，共同努力，争取年前早日完成所有楼号主体封顶任务，幼儿园和社区中心都要完成正负零。

9、楼内外所有能施工的项目应尽量完成，为下步工作创造有利条件。

1、各施工队提前做好工资分配。

2、安全方面，要求各级管理人员要坚守岗位，尽到职责，严禁脱岗、离岗，避免返工及安全隐患。

工地监理例会会议纪要篇六

会议时间□x年xx月xx日

会议地点：公安厅特侦队会议室

参加人员：建设单位：

监理单位：) 相应单位人员

施工单位： 主持人：

会议内容：

一、上次会议决议落实情况(由监理单位针对上次会议纪要询问与会各方完成落实情况，并记录)。

二、施工单位(总结上周工程情况，介绍本周工程计划，均需描述安全、质量、进度及需协调问题等，这些内容在会议中由监理单位要求施工单位必须介绍，会议要求施工单位项目经理参加并介绍)。

三、监理单位(由监理单位各工程师总结上周工程情况，并对工程安全、质量、进度及需协调问题等提出监理要求，最后由总监总结、补充介绍)。

四、建设单位(由各负责工程师(含工程总监)回复施工协调问题、评述，并提出要求)。

五、会议决议(由总监理工程师对照上述问题总结并形成决议)。

工地监理例会会议纪要篇七

时间：

地点：

主持人：

参加单位及人员：

建设单位：

监理单位：

施工单位：

会议内容：

现场：

1. 车库临边围挡无明显醒目标示。

2. 车库内施工人员有个别人未佩戴安全帽。

1、上周项目部针对各楼号上料口处安全门使用后的关闭问题对责任班组进行了处罚，并制定了相应规章制度切实落实到每个班组。

2、项目部针对施工现场情况，对施工现场消防器材进行统一排查，将不能使用的灭火器进行更换，并加强施工人员消防安全意识。

3、项目部针对钢筋加工场地机械设备，用电情况进行排查，按要求接零接地，采取‘一机一闸一保护’，并责令施工人员保持闸箱内干净整洁。

1. 车库主体施工已经开始进行，要求项目部在基槽周边围挡醒目位置上悬挂安全标示。

2. 车库施工人员已经进场，要求项目部对新进场的施工人员进行安全三级教育，增加施工人员的安全意识。

3. 冬季天气干燥，施工现场不得使用明火，电气焊、切割作

业必须办理动火证，并严格遵守操作规范和注意清理现场可燃物品，在焊接前场地应提前清理干净，不得有冰雪，还要派专人进行防火监护，预防火灾发生，保证施工的安全进行。

4. 项目部要经常性的对施工现场消防器材进行排查，不能使用的要及时更换。

5. 加强施工人员、电梯司机的安全意识，发现问题及时处理，决不允许带病工作，并对司机进行周期性的安全常识培训。

6. 上周下雪，天气突然转凉，要求项目部针对现阶段施工人员宿舍用电情况进行排查，宿舍区也应做好防火措施，宿舍内严禁私拉乱接电线、禁止使用电热毯、电炉子等取暖设施，防止发生火灾。管理人员应不定期检查工人宿舍，并制定相应的安全措施。

7. 遇到雨雪等恶劣天气时，项目部要及时安排人员清扫积雪，清除现场积水。

8. 现阶段进入冬季施工，加强劳动保护，施工人员佩戴手套、穿胶底鞋，增加防滑措施。

9. 现阶段门窗，防火门等安装单位以开始施工，要求项目部制定成品保护措施，加强施工人员的成品保护意识。

10. 春节前是盗窃高发期，要求项目部加强安全保卫工作，做好防盗措施，加强夜间巡视力度。

11. 加强新进场施工人员的自我安全意识，发放安全帽，任何人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽。

12. 项目部要及时落实会议上提出的问题。

1、雨雪天后及时清除施工场地、运输道路上的积水和结冰，

消除安全隐患;并对脚手架,脚手板上的冰雪,施工前必须清除干净后在进行施工。

2、项目部要在大风雪后及时对用电气线路进行检查,防止线路断线和破损造成触电事故。

3、项目部根据现阶段施工情况,制定成品保护制度,增加施工人员的成品保护意识。

4、加强施工现场安全保卫工作,禁止无关人员进入施工现场,任何人员进入施工现场必须正确佩戴个人劳保用品。

工地监理例会会议纪要篇八

项 目: 工程

时 间□20xx年x月x日

地 点: 工程项目部

主 持 人:

参加单位及人员:

x房地产开发公司:

工程建设监理有限公司:

湖北楚雄建筑工程有限公司: 经各参建方在会议中的发言内容,共同确定形成以下会议纪要: 监理例会会议纪要范文一、施工方负责人:

技术员对上周工作做了概述:

(1) 上周1#楼、6#楼基坑大面积已开挖至卵石层，护壁桩混凝土已浇筑完成；护坡工作第二层已大面积完成，1#楼北面沉淀池已砌筑完成；在上周进度计划内。

(2) 钢筋班组加工基础筏板钢筋工作进行中。

施工方做以下发言：

(1) 正在收取新到人员上岗证件，个别人员证件因特殊原因暂时无法上报。

(2) 北侧钢筋网片加强筋已经全部规范要求施工。支护施工土

钉注浆前钢筋必须居中安放，钢筋焊接、土钉、护坡砂浆比必须按设计规范要求施工。

(3) 对加工完的直螺纹丝头钢筋加强保护工作，加强保护原材料。钢筋翻样工作必须先与钢筋专项负责人沟通后，再上报监理。

(4) 本周内备用应急电源设备进场，以确保基坑降水施工。支护施工方徐鑫做以下发言：

对已完成的支护工作，现场验收程序严格按照先报项目部在由项目部专项负责人报监理方的顺序进行。

二、我监理方管理人员：

我方总监理工程师代表要求做好以下工作：

(1) 现场巡视检查中发现支护施工时部分土钉钢筋未放孔中间、护坡钢筋网片加强筋搭接处焊接时严重损伤，以上问题已整改完毕。强调在后续的支护施工中严禁在发生此类质量问题。

(2) 上报钢筋施工技术交底及安全交底，准备好机械连接钢筋施工

时的各种工具(力矩扳手等)，以确保安规范要求要求进行施工。现场巡视检查时发现钢筋直螺纹加工未按有关规定执行、钢筋接头断面不平直，希望施工方严抓钢筋加工质量关，做好直螺丝头钢筋加工后的保护工作。

(3) 加强钢筋及其它材料的成品和半成品的保护措施。

(4) 严格控制基坑底标高及开挖线，严防出现基坑土方超挖的问题。

(5) 对后期预应力锚杆施工要有计划进行，以免对后续施工造成影

响。强调，在锚杆做拉拔检测时必须确保工作安全。

我方监理工程师要求做好以下工作：

(1) 近日一级配电柜经常跳闸，尽快派专业电工检查每条线路是否

正常，以免影响现场正常施工用电。

(2) 请施工方尽快上报各项人员证书、证件，特殊工种上岗证，严

禁无证上岗。

三、甲方负责人：

(1) 基坑沉降观测数据附周进度计划中，周、月进度计划上报甲方、

监理各一份。

(2) 钢筋下料必须按规范及有关图集加工，重视钢筋加工质量。直螺纹套筒，必须出厂家型式检验报告，报监理部。

(3) 现场施工进入基坑底部施工阶段，按现场实际情况科学做好降水

水工作。尽快准备好降水应急措施。

(4) 图纸会审定于x月x日上午进行，请参建各方尽快全面地熟悉各专业图纸，做好图纸会审的准备工作。图纸会审中的意见整理工作以施工单位为主、监理方为辅的方式进行。

(5) 由于施工现场工作安排原因。今后的监理例会时间调整为每周星期三下午四点整，如个别管理人员因工作原因不能参加会议可提前通知监理方。

(6) 在各项施工过程中要求各参建方严抓工程质量关，确保工程按期封顶。

建设单位： 施工单位：

工地监理例会会议纪要篇九

会议地点：山东*****现场会议室

参加人员：

监理单位：***

施工单位：***

会议主持人：

会议议程:现场安全检查中发现的问题

编制人:

审核人:

主送:山东***工程部

抄送:山东省***公司

会议内容:

一、现场检查中发现的问题:

由监理牵头组织对施工现场安全施工、安全用电等进行检查,检查中发现以下问题:

电焊机操作前应办理动火手续。

二、监理单位提出问题及对施工单位要求:

(1)宿舍区用电必须严格管理,对存在安全隐患的电热毯、插排、电线等严禁使用。

(2)要求对宿舍区取暖用电设立单独电闸,上班时间拉闸限电。

(3)会后对工人宿舍安全用电进行检查。

(4)对于检查中发现的问题要认真整改,监理单位提出的立即行动,落实到位。

三、建设单位--安全管理方面:

(1)安全第一,加强安全管理,任何工序没有安全保证,都严禁施工。

(2) 钢筋焊接区，现场电焊线堆放混乱，施工人员多，踩踏严重，要求桩基队伍立即整改，保证施工现场安全用电。

(3) 加强现场安全管理，抢工期必须保证安全，监理部要有安全负责人督导，发现安全因素要立即整改。

(4) 钢筋吊装时严禁施工人员进入吊装范围，所有人员进入施工现场前必须按要求佩戴安全帽。