

# 最新工程量报告的格式(大全5篇)

报告是一种常见的书面形式，用于传达信息、分析问题和提出建议。它在各个领域都有广泛的应用，包括学术研究、商业管理、政府机构等。报告的作用是帮助读者了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。下面我给大家整理了一些优秀的报告范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

## 工程量报告的格式篇一

兹有我xxx有限公司通过招投标承包揭阳潮汕机场助航灯光、场务维护维修项目，首先感谢贵公司对我们的信任和支持。从xx年15日开航进场以来至今xx年10月31日，我司严格按照合同规定的各项工作和条款，兢兢业业按时完成工作量。

现因贵司未能按合同要求提供相关机械设备和增加了合同以外的工作量，使我公司投入大量费用，大大超出我司前期预算，我司从各方面精打细算、合理安排仍无力继续承担高额亏损，现恳请申请增加人工费用（合同的23%左右）。主要原因有以下几点。

一、按合同的约定要求：每年割草植被共4次以控制植被草高，植被草高要控制在30cm以内。今年雨水量充沛，植被草生长率快，为植被草高要控制在30cm以内，保障机场正常运营和安全，从进场至今，一年不到的时间内，我司已经割植被草共7次，今年预估还需1-2次，每次割植被草工作人员为6人，工期为25天。大大超过了合同规定的工作量。

二、按合同的约定要求：我司需配备二名机动车驾驶员。但因种种原因有如下情况第一、场务车辆多，目前所有的车辆设备如下：割草机两部、洒药车一部、挖掘机一部、划线车一部、压路机两部、急抢修车一部、照明车一部及驱鸟车二

部。第二、从安全起见，我司规定员工不准疲劳上岗，特别是驾驶人员；所以配备两名机动车驾驶员人力严重不足，现在我司配有十名机动车驾驶员，每班配备机动车驾驶员五名，且驾驶员工资比普通工人工资多出500-800元/月，严重超出了我司人工费用预算。

三、按合同的约定要求：在飞行区域的非紧急维修作业，我司必须安排在航班结束（约01:00）以后至次日航班开始2小时前（约06:00）进行。从xx年6月份开始，航班结束是02:30以后，使我司正常维修及作业时间缩短，为了保障机场的正常运作，我司必须增加人员，按时完成当天的工作任务。

四、按合同的约定要求□xx机场公司配备二台扫地车，要求我公司必须在第一航班起降前半个小时完成跑道及滑行道的清扫。从进场至今，两台扫地车还没有到位，我司必须采取人工清扫，每天清扫人员为8人，才能在有效的时间内保障道面清洁，不留影响飞行安全运行的异物。

五、按合同的工作内容范围不包含监管其它施工单位入场施工，按业主要求，我司从xx年2月20日至今监管其它施工单位入场施工，并附监管记录，这也无形增加我司的人工成本。

现因我司支出的高额费用已经不能满足正常运作，特恳请增加相关费用（合同的23%左右），我公司真诚希望和贵司继续合作共赢，望贵司考虑，特此期盼中。

申请单位□xxx有限公司

二〇xx年十月三十日

## 工程量报告的格式篇二

田心民族学校多年来得到教育局领导的关心和支持，办学质

量和办学规模不断扩大，校容校貌不断改善，教学成绩连续多年名列前茅，得到社会各界的认可。但在校园硬件方面还存在许多需要改善的地方：现学校保密室未装修，机井边未修建机房，学校电路老化，去年由于极端天气使校内绿化遭受严重灾害，新食堂排水沟未浇灌混凝土，这些零星的工程还未完成，给我校办学带来很大不便，影响学校的教学和师生的学习生活。为了进一步改善办学条件，预防学校安全事故发生，保证师生能在一个方便、安全、美好的校园环境中学习生活，结合学校的实际情况，经学校领导班子研究，特向上级领导提出以上零星工程的修缮施工申请，现将工程施工内容汇报如下：

一、保密室装修

二、机井边修建机房

三、维修学校电路

1、购买电线 15圈\*650=9750元

2、新栽3棵电杆 3棵\*1500+

平远镇田心民族学校 二0一四年四月八日

## 工程量报告的格式篇三

河北二建二分公司：

我是河南施工队，承建贵公司衡水回迁楼项目主体工程以及二期工程。在施工过程及竣工决算中我们与贵公司衡水项目部就以下问题产生异议：

1、建筑面积问题：按《建筑工程建筑面积计算规范》3.0.22建筑物外墙外侧有保温隔热层的，应按保温隔

热层外边线计算建筑面积，贵公司却以我们未做外保温为由在决算中把这一块建筑面积扣除了；而与主体顶板工序、难度等同的内阳台和建筑物内天井则严格按《建筑工程建筑面积计算规范》规定1/2计算。

2、零工问题：为了保障工期按时完成，我们按项目部要求安排工人做承包工程费用增加申请报告以外用工（农忙期间照样保证工人到位）。我们按照工程费用增加申请报告中零工价格全部给予工人，还要负责工人伙食费、安排人员管理、缴纳税金，所以贵公司按工程款支付方式90%付款根本保证不了工人工资能全部拿到手。

3、3#楼塔吊问题：3#楼从进场至今因种种原因没有安装塔吊，也没有其它合适的运输工具，所有材料只能靠人工运输（砌砖胎膜的沙子、水泥、砖全部人工倒运下去），造成了人力的大量浪费的同时还减缓了工程进度。

以保证工程的顺利进行。

我队本着与贵公司长期合作、共同发展为目标从未向贵公司提出过不合理的要求，作此请示报告实属无奈，望贵公司给与理解和批准。谢谢！

河南施工队

甲方：

乙方：

丙方：

## 工程量报告的格式篇四

庐江县交通建设领导组：

安徽华震建筑工程有限公司承建的夏碾桥工程，报来我镇《夏碾桥施工便道工程量变更的报告》悉，其变更后增加金额7319.06元，情况是实。

特此报告，请批示

冶父山镇人民政府

二0xx年六月十一日

## 工程量报告的格式篇五

今年以来，在贵公司领导的关心和支持下，我紧紧围绕在贵公司领导的周围，严格按照贵公司的工程要求，在工程建设过程中本着高质、高效的原则，截止今日，已经圆满的完成了xx工程的建设。尊敬的xx公司领导：

但是，在工程施工过程中我们也发现，施工图纸与当初我们预算时所用的图纸有所变动，由此直接导致我们实际干的工程量超出了预算时的工程量，给我个人的经济造成了一定的损失。在此，特申请公司领导能够以事实为依据，按照我施工时的实际工程量进行结算，为本工程增加实际工程量，以弥补我因此造成的经济损失。如果贵公司领导能够给予重视，为我增加超出的工程量并进行结算，本人将不胜感激。

转眼已是11月，我与贵公司今年的合作也即将走向尾声，我衷心的希望，在明年的时间里能够继续和贵公司进行合作。也衷心的祝愿贵公司的事业更加辉煌。在今后的合作中，我一定会服从管理，严格按照贵公司的各种要求完成工程任务，实现与贵公司的共同发展。

申请人□xxx