

2023年工程的审计报告由谁出具(通用17篇)

通过写实践报告，我们可以对自己的实际操作进行反思和总结，进而提升自己的实践能力。我们可以从范文中学到如何将信息、数据和观点组织成一篇完整的报告。

工程的审计报告由谁出具篇一

xxxxxxx工程决算进行了审计(以下简称xxxxxxx)现将审计情况报告如下：

xxxxxxx是20xx年7月由xxxx房地产有限公司通过土地竞拍取得的房地产开发项目，该项目共计占地面积16327平方米，规划建筑总面积2.7万平方米，该项目用地原系xxxxx有限公司，因企业破产，所占有原土地进行规划为房地产住宅楼开发。我公司根据地理位置的优势，一举取得了该宗土地的使用权，取得了良好的社会效益。

xxxxx工程由xx建筑设计院设计图纸，xxxx工程监理有限公司监理，xx建筑工程有限公司施工，并于20xx年4月破土动工，20xx年5月全部工程竣工验收。

(一)、立项及批准情况

xxx工程于20xx年12月28日经xxx发展和改革局(xxx改投资[20xx]62号)文对建筑工程批准立项。批准建设面积8930m²，总投资357万元。

(二)、工程和招投标管理

xxxxx工程，从材料采购到设备订货，从土建施工到设备安装，

90%以上实行了招、投标。工程建设实现了科学、节俭、有效、合理施工，并实现了全过程质量监督。按时完成了建设任务并节约了大量建设资金。

(三)、投资完成情况

(一)基础数据

- 1、本项目共建设住宅12605平方米。
- 2、项目总投资估算1020万元。
- 3、本项目建设工期为一年，销售期一年。

(二)销售价格的确

本项目住宅共计12605平方米，根据xxx房地产价格趋势及当地同类建筑价格情况，结合本项目情况，确定本项目住房销售价格：多层住宅1200元/m²

按以上销售价格估算本项目完成后总销售收入为1400万元。

(三)销售税金及附加估算

根据国家有关规定，本项目出售不动产，应按5.4%缴纳营业税、城市建设维护税、教育费附加。经估算，本项目应缴纳税金75.60万元。

经营利润：利润=销售收入-总成本-税金

=1400万元-1020万元-75.60万元

=304.40万元

所得税及净利润

该项目建设期及销售期各一年，每年发生期间费用80万元，抵减后利润总额为224.40万元，企业所得税率为33%，则项目实现净利润为：

$224.40 \text{ 万元} \times (1 - 33\%) = 150.35 \text{ 万元}$

无

- 1、今后基本建设项目，应坚持项目审批程序。建设项目的初步设计应控制在可研报告估算投资总额内的原则。
- 2、应严格执行批准的设计规模和标准，对超规模、超标准的建设应总结教训并引以为戒。
- 3、规范建设成本核算，调整错误列入建设成本的原有固定资产改造工程支出和工程费用与其他费用窜项的费用支出。
- 4、应分户管理资金并按实际占用资金进行分摊利息。少推进建设成本的借款利息应予以调整。

工程的审计报告由谁出具篇二

为响应国家扩大内需项目政策，落实全区改善民生打硬仗工程，经区卫生局批准，对政府主办、城关区卫生局购置、城关区第三医院承建使用的盐场路草场街街道社区卫生服务中心工程进行装修。（此中心位于城关区盐场路367号，房屋总面积2128.09m²）

xx年初，根据甘肃省发改委(xx)714号文件、兰州市发改委(xx)324号文件、城关区发改委(xx)251号文件精神，经过城关区第74次常务会议通过，政府投资3404.944万元购买房屋，同时拨付装修款150万元□xx年11至12月与甘肃天源房地产开发公司签署购房合同，委托甘肃金源隆装饰工程有限公司设计工程图纸□xx年7至9月，经兰州市招投标管理局审核，

全权委托甘肃博昱工程建设咨询有限公司代理中心装修工程招标工作，与甘肃凯达工程监理有限公司签署工程监理合同。xx年9月，甘肃金士顿建筑装饰工程有限公司中标，工程合同价款146.5万元。xx年10月4日工程开工。xx年12月4日工程竣工，工期63天。工程变更增项379737.40元。xx年3月2日，由建设方城关区第三医院、设计方、施工方、监理方邀请城关区监察局、城关区审计局、城关区发改局、城关区财政局、城关区项目办、城关区卫生局召开装修工程竣工验收会，验收结果合格，施工单位自检意见合格。

该装修工程按照项目要求现已全部完成，为此，特申请工程审计。

妥否，请批复。

工程的审计报告由谁出具篇三

审计局：

根据*审投通[]号通知书，自 年 月 日至 年 月 日，我们对工程价款结算进行了审计，本次审计得到了被审计单位的支持和配合(或不太支持和配合情况)，审计实施已结束，现将审计情况报告如下：

一、工程概况

1、项目立项文号；

2、资金来源；

3、工程规模、主要特征；

4、工程参建单位：建设、设计、施工、设计、供应商等名称；

5、工程开、竣工时间；

6、工程招投标情况(有无招标、招标方式、中标价、招标文件的简要描述)；

7、工程设计、施工主要变更情况(数量、比例、大宗变更的描述)；

8、工程质量情况；

9、各合同情况简介(合同基本内容及合同基本形式[总价/单价])。

二、审计评价

该工程在工程管理、投资控制、进度控制、质量管理、合同管理、变更控制、工程款支付等方面等好的做法。

三、工程价款结算的审计情况

1、列举本次审计的有关法律、法规、定额、合同、投标文件的依据；

2、施工单位已签证无异议的审定工程造价及核减额、核增额、净核减额；

4、存在异议的工程造价及核减额、核增额、净核减额；

5、对施工单位存在异议内容事项的解释、分析、说明；

6、与初审审核报告中的审核工程造价相比，造成工程造价核减额变化的主要内容和原因；

7、其它有关说明。

四、在工程建设管理中存在的问题和线索

根据我局“要求在工程价款结算审计审计中提供线索的函”的具体内容，逐条有针对性地加以细述，要求对每条内容都有回复，如对其中的一条或几条没有可说明的，也要明确“经检查此项情况正常”等态度。

五、审计建议

针对工程审计中发现的问题，提出改建工程各方面管理的建议。

六、附件

- 1、国家建设项目工程造价结算审定表及其电子文件
- 2、工程结算审核对照明细表及其电子文件
- 3、其他审计工作底稿，如审计核对纪要、审核情况说明、审计签证单等等
- 4、工程量计算工作底稿。

审计人员签章、签字： 复核人员签章、签字： 单位法人签章、签字：

(单位名称)签章

年 月 日

工程的审计报告由谁出具篇四

***审计局：

根据*审投通[****]***号通知书，自 年 月 日至 年 月 日，

我们对 工程价款结算进行了审计，本次审计得到了被审计单位的支持和配合（或不太支持和配合情况），审计实施已结束，现将审计情况报告如下：

一、工程概况

1、项目立项文号；

2、资金来源；

3、工程规模、主要特征；

4、工程参建单位：建设、设计、施工、设计、供应商等名称；

5、工程开、竣工时间；

6、工程招投标情况（有无招标、招标方式、中标价、招标文件的 简要描述）；

7、工程设计、施工主要变更情况（数量、比例、大宗变更的描述）；

8、工程质量情况；

9、各合同情况简介（合同基本内容及合同基本形式[总价/单价]）。

二、审计评价

该工程在工程管理、投资控制、进度控制、质量管理、合同管理、变更控制、工程款支付等方面等好的做法。

三、工程价款结算的审计情况

1、列举本次审计的有关法律、法规、定额、合同、招投标文

件的依据；

- 2、施工单位已签证无异议的审定工程造价及核减额、核增额、净核减额；
- 4、存在异议的工程造价及核减额、核增额、净核减额；
- 5、对施工单位存在异议内容事项的解释、分析、说明；
- 6、与初审审核报告中的审核工程造价相比，造成工程造价核减额变化的主要内容和原因；
- 7、其它有关说明。

四、在工程建设管理中存在的问题和线索

根据我局“要求在工程价款结算审计审计中提供线索的函”的具体内容，逐条有针对性地加以细述，要求对每条内容都有回复，如对其中的一条或几条没有可说明的，也要明确“经检查此项情况正常”等态度。

五、审计建议

针对工程审计中发现的问题，提出改建工程各方面管理的建议。

六、附件

- 1、国家建设项目工程造价结算审定表及其电子文件
- 2、工程结算审核对照明细表及其电子文件
- 3、其他审计工作底稿，如审计核对纪要、审核情况说明、审计签证单等等

4、工程量计算工作底稿。

审计人员签章、签字： 复核人员签章、签字： 单位法人签章、签字：

(单位名称) 签章 年 月 日

工程的审计报告由谁出具篇五

河北省交通厅：

公路建设项目设计、招标文件的编制；施工、监理单位招投标过程；工程质量监督手续。项目所在地域环境、文物评价、处理等相关问题以及建设管理单位的组织机构、管理制度等方面实施了必要的审计程序现将审计结果报告如下：

廊涿高速公路是河北省20xx年高速公路布局规划“五纵六横七条线”中的“线3”的重要路段。路线起点位于涿州松林店南约八公里处，京广铁路以西140米，起点桩号为k0+000□向东经张沉村与大兴村之间穿过，在林家屯镇北跨京珠高速公路，在南高官镇北上跨京白公路，跨大清河进入廊坊市固安县境内，经东湾镇北在吉城南上跨拟建的大广高速公路，继续向东下穿京九铁路、上跨106国道，在礼合务转向东北，跨廊涿公路后在河津东跨永定河，经北寺岱南，终于廊坊市广阳区旧州镇张家务北旧州互通为止，路线全长58.4公里。全线采用双向四车道高速公路(枢纽互通段采用双向六车道高速公路)标准建设，考虑预留远期建设六车道的条件。计算行车速度采用120公里/小时，路基宽度采用28.0米，项目总投资批准概算为339603.68万元。

1、根据河北省人民政府“冀政函[20xx]63号《关于补充调整河北省20xx至20xx年高速公路建设计划的批复》”，本项目直接进入可研阶段，故无项目建议书。

2□20xx年1月26日河北省发展和改革委员会以“冀发改交通[20xx]159号《关于廊坊至涿州高速公路工程可行性研究报告的批复》”批准了本项目的工程可行性研究报告。

3□20xx年6月30日河北省发展和改革委员会以“冀发改函[20xx]108号《关于对密涿公路廊坊至涿州段工程可行性研究补充报告的复函》”批准了本项目的工程可行性研究补充报告。

4□20xx年7月21日河北省发展和改革委员会以“冀发改投资[20xx]631号《关于廊坊至涿州高速公路涿州至旧州段初步设计的批复》”批准了本项目的初步设计，核准该项目总概算为339603.68万元。

5、该项目投资已纳入河北省交通厅年度投资计划，开工建设资金已经落实。项目资本金计划投入为118861.29万元，其中：自筹资本金76860万元，申请国家开发银行软贷款42000.00万元，占概算总投资35%，同时交通厅高速公路管理局已与国家开发银行及中国银行签订了贷款协议，国家开发银行合同金额173690万元，中国银行合同金额50000万元，落实项目贷款223690万元。项目总投资所需资金339603.68万元全部落实。

214,817,534.00元，为高速公路管理局拨付的基建款项；应付款合计7,707,649.27元，其中：应付工程款5,557,660.00元，其他应付款1,991,343.19元，应付福利费158,646.08元。

截至20xx年6月30日止基本建设支出累计

货币资金41,631,368.27元，其中：现金71,177.49元，银行存款41,560,190.78元；预付及应收款项90,281,966.00元，其中：预付工程款32,522,835.00元，预付备料款57,320,331.00元，其他应收款438,800.00元。

截至20xx年6月30日止待摊投资累计发生

395, 151, 769. 64元，明细如下：

建设单位管理费6, 734, 205. 05元；土地征用及迁移补偿费320, 079, 248. 34元；勘察设计费3, 760, 000. 00元；可行性研究费300, 000. 00元；借款利息-97, 626. 75元(借款利息158, 756. 00元，存款利息收入256, 382. 75元)；合同公证费及工程质量测量费5, 359, 773. 00元，耕地占用税2, 000, 000. 00元，土地复垦及补偿费56, 348, 170. 00元；其他待摊投资668, 000. 00元。

6□20xx年6月20日河北省交通厅公路管理局以“冀交公路字[20xx]81号《关于廊涿高速公路涿州至旧州段主体工程两阶段施工图设计文件的批复》”批准了本项目的主体工程施工图设计文件，主体工程施工图设计基本满足工程实施的需要。

7、该项目路基桥涵工程施工及监理招标工作由河北华能招标有限公司负责组织，施工中标单位5家分别为：河南省大河筑路有限公司、中铁四局集团第四工程有限公司、邢台路桥建设总公司、中铁大桥局股份有限公司和河南路桥建设集团总公司；监理中标单位3家分别为：河北通达工程监理咨询有限公司、河北省交通建设监理咨询有限公司和廊坊市交通技术咨询监理公司。本次招标过程符合《中华人民共和国招标投标法》和本次《招标文件》的规定。评标过程严格按“投标人须知”28.2款(修改稿)和“廊坊至涿州高速公路涿州至旧州段路基桥涵工程施工招标评标委员会评标工作的细则”进行，符合公平、公正、科学、择优的原则。经省公正处公正本项目工程和监理开标过程合法。

8□20xx年3月28日中华人民共和国国土资源部以“国土资函[20xx]249号《关于廊涿高速公路涿州至旧州段工程建设用地的批复》”批准了本项目的工程建设用地。

9、征地拆迁及地方工作已经河北省交通厅分别与廊坊市人民

政府和涿州市人民政府于20xx年11月17日和20xx年12月5日签订了“廊涿高速公路廊坊段征地拆迁及地方工作责任书”和“廊涿高速公路涿州段征地拆迁及地方工作责任书”。

10□20xx年11月2日河北省环境保护局以“冀环管[20xx]265号《关于密涿公路廊坊至涿州段高速公路环境影响报告书的批复》”批准了本项目的环境影响报告。

11、沿线文物保护与发掘已与“河北省文物研究所”于20xx年3月17日签订协议。

12、工程质量监督手续已经河北省公路工程质量监督站办妥。

13□20xx年8月1日北京铁路局以“京铁师函[20xx]437号《关于对密云至涿州高速公路跨穿铁路立交方案的复函》”同意了本项目的跨穿铁路立交方案。

14、廊涿高速公路筹建管理处，制订了本项目实施过程中遵循的内部管理制度，包括“廊涿高速公路合同管理办法”、“工程监督管理办法”、“工程设计变更管理规定”等11项实施细则，这些内部控制管理制度针对性强，可操作性强为工程实施必将起到积极的推动作用。

15、经审计，该筹建处财务账簿设置健全，登记规范。我们认为，该项目开工前所需的基本建设审批程序、手续等基本完善，征地拆迁工作已基本完成，承包人的设备，人员已进场，各合同段施工组织设计已批复，开工前准备工作基本完成已具备开工条件。建议尽快办理开工报告的批复。

该项目在合同专用条款中规定材料预付款只支付钢材、水泥及其它主要材料的75%，建议明确“其它主要材料的种类”以便在以后工作中依据实施。

工程的审计报告由谁出具篇六

委托单位名称：

我单位接受委托，本着“独立、客观、公正”的原则，于20xx年1月到20xx年5月，对xxxxx工程结算进行了审查。这些工程结算资料由xxxxx有限责任公司提供，资料的真实性、完整性由资料提供者负责。我们的责任是对这些资料提出审查意见，提交审查报告。

：工程大概情况，坐落位置、结构建筑标准描述，建筑面积，设计施工监理单位，开竣工时间，合同约定结算方式。

xxxxx工程。

严格遵循国家相关法律、法规和规章制度，坚持实事求是、诚实信用和客观公正的原则。拒绝任何一方违反法律、行政法规、社会公德、影响社会经济秩序和损害公共利益的要求。以遵守职业道德为准则，不受干扰，公正、独立地开展咨询服务工作。

1、建设工程造价咨询合同□20xx□第xx号。

2、《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令第149号）、《河南省关于转发建

设部工程造价咨询企业管理办法的通知》（豫建设标□20xx□50号）。

3、《建设项目工程结算编审规程》（中价协[20xx]第015号）。

4、施工发承包合同、专业分包合同及补充合同，有关材料、设备采购合同；招投标文件，包括招标答疑文件、投标承诺、

中标报价书及其组成内容。

5、工程竣工图或施工图、施工图会审记录，经批准的施工组织设计，以及设计变更、工程洽商和相关会议纪要。

6、经批准的开、竣工报告或停、复工报告。

7、《建设工程工程量清单计价规范》[gb50500]20xx河南省建设工程工程量清单综合单价[20xx]及其计价办法、有关规定和相关解释、《郑州市建设工程材料基准价格信息[20xx.3季度)》。

8、有效的工程结算文件。

10、影响工程造价的相关资料。

，根据该工程实际情况，在对该项工程进行审查时，我们按委托方提供的资料，结合现场实测实量数据，进行工程量按实结算，按前述审查依据资料进行结算审查，编制审查计算书。

在对发生调整的工程单价进行审查时，遵循以下原则：

1合同中已有适用于变更工程、新增工程单价的，按已有的单价结算；

2合同中有类似变更工程、新增工程单价的，参照类似单价作为结算依据；3合同中没有适用或类似变更工程、新增工程单价的，按河南省清单综合单价执行或按双方确认的合理的签证单价作为结算依据。

[此段不同情况的报告应根据《建设项目工程结算编审规程》4.4.2及5.4.1的相关内容结合工程实际情况进行编写。

本次工程结算审查按准备、审查和审定三个工作阶段进行，并实行编制人、校对人和审查人分别署名盖章确认的内部审查制度。

1、结算审查准备阶段

(2) 审查计价依据及资料与工程结算的相关性、有效性；

(3) 熟悉招投标文件、工程发承包合同、主要材料设备采购合同及相关文件；

(4) 熟悉竣工图纸或施工图纸、施工组织设计、工程状况，以及设计变更、工程洽商和工程索赔情况等。

2、结算审查阶段

(1) 审查结算项目范围、内容与合同约定的项目范围、内容的一致性；

(2) 审查工程量计算准确性、工程量计算规则与计价规范或定额保持一致性；

(4) 审查变更签证凭据的真实性、合法性、有效性，核准变更工程费用；

(6) 审查取费标准时，应严格执行合同约定的费用定额标准及有关规定，并审查取费依据的时效性、相符性。

3、结算审定阶段

(2) 由我单位的部门负责人对结算审查的初步成果文件进行检查、校对；

(3) 由我单位的主管负责人审核批准；

(4)发承包双方代表人和审查人应分别在“结算审定签署表”上签认并加盖公章；

(5)在合同约定的期限内，向委托人提交经结算审查编制人、校对人、审核人和受托人单位盖章确认的正式的结算审查报告。

经审查：

（一）施工单位原报结算价：元

（二）审查后的结算价：元

（三）审减额：元

详见各楼之《工程造价汇总表》

从费率、无效签证、工程量虚报、定额套用错误等多方面逐行分析。可以加

1. 本结算未扣除施工所用水电费，请建设单位与施工单位自行结算。

2. 本结算未考虑工程质量与工期对工程造价造成的影响。

审查报告仅供委托方为办理建设单位和施工单位的结算，同时作为内部审查依据使用。委托人或其他第三者因使用审查报告不当所造成的后果，与本公司及本公司审查人员无关。

附件：

1、结算审查签署表；

2、工程造价汇总表；

3、工程结算书。

4、根据工程实际情况选用所需附件。

工程造价咨询有限公司法人代表：

中国郑州审查人员：

工程的审计报告由谁出具篇七

根据《xx市审计局国家建设项目委托审计协议书》（***号），自*年*月*日至*年*月*日，我们对项目的工程价款结算进行了初步审计，现将初步审计情况报告如下：

1、项目立项文号；

2、资金来源；

3、工程规模、主要特征；

4、工程参建单位：建设、设计、施工、监理、供应商等名称；

5、工程开、竣工时间；

6、工程招投标情况（有无招标、招标方式、中标价、招标文件的简要描述）；

7、工程设计、施工主要变更情况（数量、比例、大宗变更的描述）；

8、工程质量情况；

9、各合同情况简介（合同基本内容及合同基本形式[总价/单价]）。

- 1、列举本次审计的有关法律、法规、定额、合同、招投标文件的依据；
- 2、根据工程价款结算资料，按审核依据得出的初步审核结果；
- 3、造成工程造价核减、核增的主要内容及其原因的分析说明，要有具体数字；
- 4、可能核减或核增的其它内容及其原因。

- 1、提供工程结算审核对照明细表及其电子文件
- 2、提供各式底稿。

审计人员签名、签章

单位签章

月度情况报告中要报告的主要内容：

- 1、各工程专业的. 基本介绍及审计人员的安排情况；
- 2、目前审计工作进度和审计情况；
- 3、审核中遇到的主要难点、焦点、有争议的问题以及解决问题的想法、对策和下一步审计思路、安排。

工程的审计报告由谁出具篇八

该工程由市发展和改革委员会《关于批复下中坝星河西路道路工程项目建议书的函》（发改函[20xx]25号）批准建设。建设规模为自江东大道顺成高速向东至鹤鸣路道路工程，长约1962米，宽40米，工程估算总投资为5343万元，资金来源为市财政投资。建设工期：12个月[20xx年5月4日，市财政投资

评审中心审定工程预算为2868.04万元，其中：

一、标段1263.16万元（含预备费153.22万元）

二标段284.87万元（含预备费34.15万元）

三标段1320.01万元（含预备费156.53万元）

20xx年9月9日，市财政投资评审中心又对该道路桥梁工程进行评审，审定桥梁工程预算1499.60万元（含预备费160.00万元）。该道路工程化分为三个标段□20xx年9月市住建局委托中招国际招标有限公司代理发布道路工程施工招标文件，对施工进行公开招标□20xx年6月进行一、三标段开标，经评审，万达建设集团有限公司以11981912元中一标段，杭州市市政工程集团有限公司以12488629元中三标段□20xx年9月进行二标段开标，经评审，省圣泽建设集团有限公司以17,658,050.00元中标□20xx年7月6日发出一、三标段□20xx年10月29日发出二标段中标通知书□20xx年7月14日、18日，市住建局分别与三、一标段□20xx年1月12日与二标段签订了《建设工程施工合同》，合同价与中选价一致。合同约定采用固定单价合同方式，实际结算工程量以甲乙双方认可的实际工程量为准。合同工期三、一标段150天，二标段300天。该工程一、标段实际开工时间20xx年8月17日（实际工期760天），实际竣工验收时间为20xx年8月17日；二、标段实际开工时间20xx年1月20日开工□20xx年7月5日竣工；三标段实际开工时间20xx年9月1日□20xx年8月17日竣工验收，据市住建局提供由建设、设计、施工、监理等单位进行的工程验收资料显示，工程质量均验收合格。

审计结果表明，市住建局在建设工程中做了大量工作，责任明确，制度较为完善，较好地完成了工程任务。但该工程也存在施工单位多报工程款的问题，应加以纠正。

工程结算多计工程价款6930083.71元。

通过对市住建局提供的现场签证、设计变更、施工图、竣工图等工程结算资料的复核和部份工程量的现场比对，发现工程结算中存在工程量计算错误、新增清单单价偏高、重复计算工程量等问题，未能真实反映工程造价。该项目施工单位报送工程结算价款52951304.71元，经审计核实为46021221.00元，其中：一标段8908078.00元、二标段20423430.00元、三标段16689713.00元，多计工程价款6930083.71元。违反了市人民政府印发的《市政府投资建设项目审计办法》（府发〔20xx〕1号）第十三条的规定。根据《财政违法行为处罚处分条例》第九条第(五)项和审计署印发的《政府投资项目审计规定》（审投发〔20xx〕173号）第八条第二款的规定，责令市住建局以此工程结算审计结果与项目施工单位办理工程价款结算。

工程的审计报告由谁出具篇九

审计局：

根据x审投通[]号通知书，自年月日至年月日，我们对工程价款结算进行了审计，本次审计得到了被审计单位的支持和配合（或不太支持和配合情况），审计实施已结束，现将审计情况报告如下：

- 1、项目立项文号；
- 2、资金来源；
- 3、工程规模、主要特征；
- 4、工程参建单位：建设、设计、施工、设计、供应商等名称；

5、工程开、竣工时间；

6、工程招投标情况(有无招标、招标方式、中标价、招标文件的简要描述)；

7、工程设计、施工主要变更情况(数量、比例、大宗变更的描述)；

8、工程质量情况；

9、各合同情况简介(合同基本内容及合同基本形式[总价/单价])。

该工程在工程管理、投资控制、进度控制、质量管理、合同管理、变更控制、工程款支付等方面等好的做法。

1、列举本次审计的有关法律、法规、定额、合同、投标文件的依据；

2、施工单位已签证无异议的审定工程造价及核减额、核增额、净核减额；

4、存在异议的工程造价及核减额、核增额、净核减额；

5、对施工单位存在异议内容事项的解释、分析、说明；

7、其它有关说明。

根据我局“要求在工程价款结算审计审计中提供线索的函”的具体内容，逐条有针对性地加以细述，要求对每条内容都有回复，如对其中的一条或几条没有可说明的，也要明确“经检查此项情况正常”等态度。

针对工程审计中发现的问题，提出改建工程各方面管理的建议。

- 1、国家建设项目工程造价结算审定表及其电子文件
- 2、工程结算审核对照明细表及其电子文件
- 3、其他审计工作底稿，如审计核对纪要、审核情况说明、审计签证单等等
- 4、工程量计算工作底稿。

审计人员签章、签字：复核人员签章、签字：单位法人签章、签字：

(单位名称) 签章

年月日

工程的审计报告由谁出具篇十

协审单位：

日期：

宁国市审计局：

根据贵局委派，我公司于xxxx年xx月xx日派出人员，进驻xxxxxx工程现场，根据审计(转载于:书业网:)局规章制度和审计方案要求，对该工程进行跟踪审计。现将xxxx年xx月xx日-xxxx年xx月xx日的月（季、半年、年）度审计情况报告如下：

项目基本情况。（位置、建设内容、总投资、总建筑面积、总合同价款等）；

审计组组长xxx□主审xxx□成员xxx□xxx□

1、工程建设情况。

(1) 该工程本月（本季度、本半年、本年）完成哪些主要内容，完成形象进度多少；本月（本季度、本半年、本年）完成多少投资金额，占合同总金额比例；本月（本季度、本半年、本年）工程实际进度较计划提前或滞后，其原因是什么等。如工程划分几个标段，则各标段情况同前叙述。

(2) 至审计时，该工程完成总体形象进度比例多少，完成多少总投资金额，完成哪些主要内容；工程实际进度较计划提前或滞后，其原因是什么等。如工程划分几个标段，则各标段情况同前叙述。

2、资金支付情况。

(1) 本月支付施工进度款xx万元（一期或一标xx万元，二期或二标xx万元，三期或三标xx万元……）。该工程累计共支付工程款xx万元（一期或一标xx万元，二期或二标xx万元，三期或三标xx万元……）。（此条月报提交）

(2) 本季度（本半年、本年）该工程支出费用为xx万元。其中工程建安投资支出xx万元（一期或一标xx万元，二期或二标xx万元，三期或三标xx万元……）；工程设备投资支出xx万元（一期或一标xx万元，二期或二标xx万元，三期或三标xx万元……）；工程其他投资支出xx万元。（此条季报、半年报、年报提交）

(3) 截止审计时，该工程项目总支出费用为xx万元。其中工程建安投资支出xx万元（一期或一标xx万元，二期或二标xx万元，三期或三标xx万元……）；工程设备投资支出xx万元（一期或一标xx万元，二期或二标xx万元，三期或三标xx万元……）；工程其他投资支出xx万元（可研费xx万元，设计费xx万元，监理费xx万元，勘察费xx万元……）。（此

条季报、半年报、年报提交)

3、工程造价变更情况。

(1) 本月涉及价款增减的具体情况。要有具体内容、原因、金额、是否经过变更管理程序等详细情况。(此条月报提交)

(2) 本季度(本半年、本年)涉及价款增减的具体情况。要有具体内容、原因、金额、是否经过变更管理程序等详细情况。(此条季报、半年报、年报提交)

元……………减少造价项目也应叙述。(此条季报、半年报、年报提交)

(1)、本月(本季度、本半年、本年)完成跟踪审计的主要工作。

1、去施工现场巡查xx次,填写审计证据单xx份,填写审计记录单xx份,主要记录、取证事项。

2、填报整改通知书xx份,填报审计建议书xx份,主要内容及建议。

3、参加工地例会xx次,参加材料询价采购xx次,主要内容。

4、工程发生的有关重要事件。

5、其他工作内容。

(2)、本月(本季度、本半年、本年)跟踪审计取得的成果。

对项目的造价、进度、质量、建设程序、内控制度、进度款的拨付等跟踪审计取得的成果,通过跟踪审计核减多少工程量,核减多少造价,通过建议完善了建设、施工等单位哪些

制度，通过哪些合理化建议减少了工程造价等。能够实际反映你本期通过审计取得的成果。

(3)、上期发现问题的整改落实情况

对上期报告发现的问题进行复查，是否整改落实。

(4)、下期跟踪审计的重点内容

根据下期项目施工内容和重点，拟定下期跟踪审计的重点内容。

该项目在造价、进度、安全及质量控制、各参建单位内部控制制度、各参建单位资料管理等方面存在哪些问题。问题应客观公正，详细具体。

针对审计发现问题，提出具体可操作性建议。

附件：项目基本情况（信息表-1）资金支出（信息表-2）
（季、半年、年报提交）建设情况（信息表-3）审计证据表
（取证表-1）审计记录单（取证表-2）整改通知书（建议
表-1）审计建议书（建议表-2）审计业务台账表（台账表-3）
协审单位：（盖章）日期：

工程的审计报告由谁出具篇十一

某某某，位于某某某桂花路南侧；本工程总占地39637.20m²，总建筑面积188701.05m²，其中地下建筑面积35939.99m²，地上建筑面积152761.06m²；结构形式，框架剪力墙结构，地下一层，局部两层，地上1#-3#栋为28层，4#栋为16层，其使用功能为：1#-3#栋首层为商业，4#栋首层为社区服务中心及管理用房，二层以上为住宅。

工程量计算：安装工程根据建设单位提供的“深圳市建筑设

计研究总院有限公司”设计的“某某某”(20xx.07版次v1.0)竣工图及电子版，结合施工现场签证单进行计算；结构部份根据建设单位提供的“深圳市建筑设计研究总院有限公司”设计的“某某某”(20xx.07版次v1.0)竣工图及电子版进行计算；建筑部份根据建设单位提供的“深圳市建筑设计研究总院有限公司”设计的“某某某”(20xx.08版次v1.0)施工图，结合施工图变更，施工现场签证单及设计变更洽商记录进行计算；入户大堂装修及首层商铺外观装修工程根据建设单位提供的“某某某工程有限公司”设计的施工图进行计算；室外及小区庭院工程根据建设单位提供的“某某某设计工程有限公司”设计的施工图及电子版进行计算。

1、 根据《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500—20xx)及相关定额中各章节规定的工程量计算规则进行计算。

2、 工程计价：按照建设部《建设工程工程量清单计价规范》gb50500-20xx规定的清单计价模式进行计价，定额套用20xx年《深圳市建筑工程装饰消耗量标准》、20xx年《深圳市建筑工程建筑消耗量标准》、20xx年《深圳市安装工程安装消耗量标准》、20xx年《深圳市市政工程消耗量标准》、20xx年《深圳市园林绿化工程消耗量标准》。

3、 材料及人工计价：工程结算造价书的工料机单价依据施工合同书规定，按施工期间各分部分项工程的施工阶段平均信息价(见附表)进行结算，信息价没有的材料参照20xx年装饰材料价相应的价格及市场询价的价格计算。

4、 计价费率：按国标清单计价的综合类别计价费率计算。

工程审核范围：含土建、安装及室外工程部分。

(一)、土建：福保桂花苑工程施工图中建筑、装饰部分内的所有项目。包括：1、基坑土石方工程，2、基坑支护及软基

础处理工程，3、桩基工程，4、地下室结构工程，5、地上主体结构工程，6、砌筑及装饰工程，7、大堂及电梯厅精装修工程。

(二)、安装：某某某工程施工图中水电安装、配套等工程。

2、电气部分：某某某工程的所有电气(含电力电缆)工程；

3、设备安装(含电梯)工程。

4、消防工程、燃气工程及小区智能化工程等项目。

(三)、室外工程(含小区围墙、小区庭院，停车场、人行道、园林工程、小区其它配套工程等)。

2、人防工程：按合同价计算；

3、交通标志：按合同价计算；

4、桩基检测费：按合同价计算；

5、室内清洁费：按合同价计算；

6、红线外道口：按合同价计算；

7、信息采集系统：按合同价计算；

8、柴油发电机组：按合同价计算；

9、变配电及外线；按合同价计算；

工程的审计报告由谁出具篇十二

受贵单位的委托，我公司由中国注册造价工程师组成的工程决算审核小组，对贵单位投资建设的xx镇人行道、路侧石、

排水沟等其他零星项目工程决算情况进行了审核。审核依据贵单位提供的竣(施)工图纸、变更设计资料、隐蔽工程签证、工程决算书、施工合同等相关资料。业已审核完毕,现将审核结果报告如下:

一、施工单位:合肥市同创建设工程有限公司

二、审核结果:

1、送审金额:424037.00元。

2、核减金额:43581.00元。

3、核定金额:380456.00元。

(核定金额人民币大写:叁拾捌万零肆佰伍拾陆元整)

以上审核结果已经建设单位代表和施工单位代表签字认可。

本报告中所有附件为报告的重要组成部分,与报告正文具有同等效力。

报告附件:

1、建筑工程决算表

2、资质证书复印件

建设工程造价咨询有限公司

中国注册造价工程师

工程的审计报告由谁出具篇十三

根据《审计法》第二十二条规定和我局审计工作安排,我局派

出审计组于5月21日至7月3日,对县城市文化广场工程项目竣工决算情况进行了审计,现将审计情况报告如下:

县城市文化广场是我县既造福当代、又利在千秋的一项德政工程、民心工程。该工程项目位于县城南二环路与中都大街交汇处,实际占地70641.63平方米。县委县政府对该工程十分重视,建设局专门成立了现场指挥部,负责整个工程的具体实施,进行内外协调、技术指导和质量监督。该工程由北京清华城市规划设计研究院规划设计,通过公开招标方式,由山东百卉园林科技有限公司中标承建。广场总投资1257.61万元,于7月7日开工建设,7月1日竣工。

该工程在设计过程中充分整合了我县浓厚的文化资源,规划设计了释文化园、儒文化园、运河文化园、当代文化园四个园区,成为展示特色文化的窗口、宣传文化旅游的城市名片、青少年教育基地,同时,也为城区居民提供了游玩娱乐、休闲健身、怡情养性的美好去处。

广场整体工程完成硬化铺装17243.75平方米,绿化工程面积49201.52平方米,水池面积4196.36平方米,铺设地下电缆11320米、排水管道201.1米,供水管道3762.1米,安装立柱式草坪灯、激光射灯、投光灯、地灯等灯具736盏,并形成了供电自控系统,功能齐全。

此次审计,审计组严格按照《审计法》、《审计机关国家建设项目审计准则》的规定,在进行充分细致的审前调查的基础上,制定了切合实际的审计实施方案,采取了必要的审计程序和适当的方法。充分应用计算机审计与互连网技术,使用了《审计底稿处理系统》和《建审系统》。根据县政府要求,审计组对该工程进行了现场跟踪,并委派一人现场蹲点,对隐蔽工程进行现场记录,从源头上取得第一手资料。针对施工变更大,工程项目多的实际,以施工图纸为参考资料,审计人员与甲、乙双方共同对整个工程进行实测实量,确定了工程量,并根据甲乙双方考察所签订的材料价格,最终合

理确定了工程造价。据统计，这次审计共投入120个工作日，召开座谈会3次，查阅凭证8本，帐薄4本，审计工程结算书40余份，通过全体审计组成员的共同努力，圆满完成了本次审计任务。

1、工程投资总额

经审计核实，该工程投资总额为1257.61万元，其中：广场、路面硬化镶贴148.89万元，绿化工程191.94万元，水池子121.53万元，经卷、竹筒303.13万元，广场电气99.77万元，给排水40.13万元，人行道及卷筒前后种植砖68.80万元，莲花雕塑93.31万元，膜结构25.27万元，顶管14.64万元，旗杆2.37万元，彩色喷泉16.99万元，户外广告牌46.55万元，景观塔26.74万元，管理室4.20万元，拱、平桥13.96万元，变压器12.00万元，其他零星工程17.39万元，征集文联费用10.00万元。

2、资金来源及工程支出情况

截止到审计日，资金来源共计470万元，全部为政府的财政拨款。已完成工程支出470万元，其中：预付山东百卉园林科技有限公司448万元，支电力公司变压器工程款12万元，支征集文联费用10万元。

3、工程结算造价审核情况

根据山东百卉园林科技有限公司提供的结算资料及审计跟踪记录，甲乙双方考察确定的材料价格及有关文件规定，工程结算审计结果如下：原报结算造价16894603.41元，审定后结算造价12356112.65元，审减金额4538490.76元，审减率26.86%。

4、资金缺口情况

该工程项目投资总额为1257.61万元。截至到审计日，已到位资金470万元，资金缺口787.61万元。

经审计认为，县建设局及山东百卉园林科技有限公司在县委、县政府的正确领导下，在该项目建设中高标准、严要求，克服时间紧、任务重、资金短缺的困难，积极组织施工，加班加点，昼夜奋战，使整个项目建设顺利完成。新建成的城市文化广场布局严谨、景观丰富、交相辉映、独具特色，形成了我县面积最大、文化品位极高、功能设施齐全、环境优美怡人的城市大客厅。为我县的城市建设乃至经济发展将会起到积极的推动作用。但在工程建设过程中还存有工程合同的签订不够规范；有些隐蔽工程签证不够及时；苗木栽植死亡率过高；工程投资规模超概算的问题，望在以后的工程建设和管理中加以改进和提高。

根据工程审计情况，对以后的工作提出以下建议：

- 1、慎重签订施工合同涉价条款。建设双方均应高度重视合同涉价条款的订立，严格按照《建设工程施工合同条件》和《建设工程施工合同协议条款》的规定签订合同。措辞上要仔细斟酌，语言要周密，双方责任权力明确具体，尤其涉及工程结算的有关问题，均应在合同中加以明确，防止出现歧义，以免结算审计时带来争议和困难。
- 2、加强对文化广场的日常管理和维护，减少苗木的死亡率，并适时做好苗木的补种工作，使文化广场确实发挥应有的美化效益、净化效益和文化效益。
- 3、财政部门应积极筹措资金，弥补资金缺口。建设局应积极做好有关税金的代扣代缴工作，同时扣缴有关城建规费。
- 4、进一步加强计划管理，细化可行性研究，强化概算约束，同时进一步加强政府投资项目的法制化建设，建立健全“决算科学、投向合理、运作规范、监督严格”的投资项目管理

机制。使政府投资项目管理有法可依、有章可循。

工程的审计报告由谁出具篇十四

工程咨询有限公司受塑料防腐设备有限公司的委托，根据国家有关工程造价咨询的政策法规规定，本着客观、独立、公正、科学的原则，对辽宁恒际建筑工程集团有限公司承建的塑料防腐设备厂房、办公楼工程进行了工程造价审核，现将审核情况及结果报告如下：

委托单位：师范学院

建设单位：师范学院

施工单位□xx市第四建筑工程有限公司

师范学院的维修改造工程包括院浴池装修改造、院配电室修建、高职院变电所修建、院热水房外线电缆工程、院生活区广场及道路改造五部分。院浴池装修工程主要包括墙体砌筑、墙面抹灰、装饰大白、卫生间隔断、墙面釉面砖镶贴、天棚吊顶、地面玻化砖和防滑砖的铺装、门窗更换，楼梯地面大理石、不锈钢栏杆、地面防水、照明器具、电线电缆、暖气片安装以及给排水管道阀门、卫生洁具、洗浴器具设施等；院配电室和高职院变电所工程包括：条形基础、墙体砌筑、现浇屋面板、室内抹灰、照明、采暖、给排水设施等；院热水房外线电缆工程主要是外部电缆的地下敷设；院生活区广场及道路工程包括广场柏油路面铺装、人行道花岗岩铺装、道路缘石安砌、护坡挡墙、路灯电缆敷设等。

(一)法规依据

1. 中华人民共和国建设部令第149号《工程造价咨询单位管理办法》；

2. 辽宁省及xx市有关建筑安装工程造价文件规定。

(二) 行为依据

1. 本公司与师范学院签定的《建设工程造价咨询合同》；

2. 委托方

提供

的《工程决算书》(包括施工单位

提供

的《预算书》和建设单位

提供

的《初审决算书》)；

3. 师范学院维修改造施工图纸；

4. 建设单位认定的部分材料价格。

(三) 取价依据

1. 20xx年《辽宁省建筑工程实物消耗量定额》；

2. 20xx年《辽宁省装饰装修工程消耗量定额》；

3. 20xx年《辽宁省市政工程消耗量定额》；

4. 20xx年第六期《辽宁省工程造价信息》；

5. 建设单位的现场签证单；

6. 按专业承包四类工程确定取费标准(部分费率采用甲方认定的费率)。

(一) 审核过程

的施工图纸、设计变更、现场签证等文件资料对现场进行了实地察看[]20xx年7月6日开始与建设单位、施工单位共同就该工程的相关问题进行核实确认,并在此基础上对工程结算内容进行了详细审核。

(二) 主要施工内容

1、院浴池施工内容:

- (1) 部分隔墙砌筑、抹灰、室内部分墙面刮大白;
- (3) 轻冈龙骨吊顶铝扣板天棚、卫生间木龙骨塑料扣板天棚;
- (5) 室内地面防水;
- (6) 室内照明设施安装;
- (7) 室内采暖设施安装;
- (8) 室内给排水设施安装以及浴池内洗浴设施安装;
- (9) 浴池排风设备安装等。

2、高职院变电所施工内容:

- (1) 条形基础、砖墙砌筑、构造柱、圈梁、屋面板施工;
- (2) 内墙面抹灰、装饰大白,天棚抹灰、装饰大白,混凝土地坪、水泥砂浆地面;

- (3) 屋面找平、保温、防水及排水；
- (4) 外墙抹灰、装饰涂料；
- (5) 门窗安装；
- (6) 室内给排水、照明电气、采暖等设施安装；
- (7) 室外台阶、散水等。

3. 院配电室施工内容：

- (1) 砖基础、砖墙砌筑、矩形柱、矩形梁、圈梁、屋面板施工；
- (2) 内墙面抹灰、天棚抹灰、混凝土地坪、釉面砖地面；
- (3) 屋面找平、保温、防水及排水；
- (4) 外墙抹灰、装饰涂料；
- (5) 塑钢窗、实木门、防盗门安装，大理石窗台板；
- (6) 室内给排水、照明电气、采暖等设施安装。
- (7) 室外台阶、散水等

4. 院热水房外线电缆施工内容：地下电缆敷设；

5. 院生活区广场及道路施工内容：

毛石护坡挡墙、砖台阶砌筑、柏油路面铺装、花岗岩人行道、路边缘石的安砌；路灯电缆铺设。

本工程结算总金额为：4,214,263元。人民币大写(肆佰贰拾

壹万肆仟贰佰陆拾叁元整)。各分项工程费用如下：

单位□x元

1. 工程咨询有限公司及参加本次审核工作人员与建设单位及施工单位之间无任何利害关系，工程造价审核人员在工作中恪守职业道德和规范，进行了充分的努力。

的相关资料、数据的真实性和可靠性负责，并承担相应的法律责任。

3. 本报告的备查文件是本报告的重要组成部分，与本报告正文具有同等法律效力。

4. 本报告是依据国家有关工程造价咨询规定出具的意见和结论，仅供建设单位、施工单位所使用和送交相关主管机关审查使用。

5. 本报告在工程造价咨询机构签字盖章后生效。

工程审计报告

工程审计报告

工程审计报告

工程审计报告范文

工程结算审计报告

工程结算审计报告

工程跟踪审计报告

工程审计报告范本

工程审计报告范文

工程的审计报告由谁出具篇十五

城关区卫生局：

为响应国家扩大内需项目政策，落实全区改善民生打硬仗工程，经区卫生局批准，对政府主办、城关区卫生局购置、城关区第三医院承建使用的盐场路草场街街道社区卫生服务中心工程进行装修。（此中心位于城关区盐场路367号，房屋总面积2128.09m²）

xx年初，根据甘肃省发改委(xx)714号文件、兰州市发改委(xx)324号文件、城关区发改委(xx)251号文件精神，经过城关区第74次常务会议通过，政府投资3404.944万元购买房屋，同时拨付装修款150万元□xx年11至12月与甘肃天源房地产开发公司签署购房合同，委托甘肃金源隆装饰工程有限公司设计工程图纸□xx年7至9月，经兰州市招投标管理局审核，全权委托甘肃博昱工程建设咨询有限公司代理中心装修工程招标工作，与甘肃凯达工程监理有限公司签署工程监理合同□xx年9月，甘肃金士顿建筑装饰工程有限公司中标，工程合同价款146.5万元□xx年10月4日工程开工□xx年12月4日工程竣工，工期63天。工程变更增项379737.40元□xx年3月2日，由建设方城关区第三医院、设计方、施工方、监理方邀请城关区监察局、城关区审计局、城关区发改局、城关区财政局、城关区项目办、城关区卫生局召开装修工程竣工验收会，验收结果合格，施工单位自检意见合格。

该装修工程按照项目要求现已全部完成，为此，特申请工程审计。

妥否，请批复。

20xx年x月x日

工程的审计报告由谁出具篇十六

根据公司安排，审计部对城一期x#楼工程的预算价进行了审核。上述工程的图纸及招标内容等有关资料由工程中心提供并对其真实性负责。我们的责任是依据20xx年《全国统一建筑工程预算定额江西省单位估价表》等以及国家与我省关于造价组成的相关法律法规，出具真实的审核报告。在审核过程中，我们结合工程的特点，运用全面审核与重点审核等工程造价审计方法，实施了我们认为必要的审核程序。

本工程由南昌同济规划建筑设计有限公司设计。招标范围包括建筑土建工程、建筑装饰工程、强弱电及给排水、消防系统工程等安装工程。

预算价编制及审核情况如下：

工程项目工程中心审计部差额

强电工程196638.30204805.92+8167.62

弱电工程57462.2681956.22+11665.91

注：根据公司以往惯例，本次计算采用4.413%作为间接费、税金取费标准。主要调整情况如下：

(一) 土建部分

4、对钢筋部分调整如下：

序号品种送审量(吨) 审核量(吨) 差值

3螺纹钢20以外87.28288.455+1.173

此部分直接费差-114612.25元；

7、在取费过程中，审计采用了公司的惯例，按定额直接费计取4.413%的费率，而送审采用的取费计取了其他直接费、现场管理费、临时设施费、上级管理费、定额测定费等且税金部分也采用了4.413%的费率。其中建筑部分多计了12.06%的费率(以定额直接费为基数)，装饰多计了45.36%的费率(以人工费为基数)。

8、具体差异形成分析表

建筑工程部分

名称定额直接费估价部分材差取费后

名称定额直接费估价部分材差取费后

送审预算191340.54254614.74

9、其他部分差异不大，审计部做了少量调整。

(二) 安装部分

给排水、强电、弱电、消防系统的预算审核编制，以设计图纸为依据计算工程量；材料单价以五种方式取价，其中电缆、铜芯线按江西电缆厂厂家报价；双孔信息插座、配电箱、石棉保温壳、板按市场行情估价；pp-r给水管、大便器、小便斗、桥架、灯具、开关面板、电管等按工程中心提供的单价；镀锌管、镀锌薄钢板、pvc排水管、消防栓箱按《南昌建设工程造价信息》第10期单价；不锈钢水箱、稳压泵、稳压罐等按送审预算单价。取费由定额直接费中人工费的60%和按4.413%税率的税构成。

预算调整的主要原因：

一、核减部分：核减金额为36740.47元

1、在计算室外塑料排水管时，审计认为送审预算在数量上、材料单价上、套用定额上都偏高。故核减室外排水管金额为：7478.01元。

2、送审预算中地漏dn50计入了327个，审计依据送审的设计图纸计入了20个地漏，因此核减地漏金额为2738.46元。

4、送审预算部分材料单价偏高、如pvc排水管等见下表：

材料名称送审

数量审核

数量送审单价审计单价核减金额备注

pvc排水管dn150635m635m

27.552元/m²-370.66

合计

-9039.57

注：审计核算材料单价由管材单价和配件单价组成

5、审核预算工程量与送审预算工程量有一定的差异(给排水系统)名称送审数量审核数量核减金额(元)

刚性防水套管dn5046个0-5170.05

刚性防水套管dn1500104+22173.4

合计-11324.43

三、存在的问题及建议：

1、图纸设计不合理：

(1)、给排水系统单独设计了接空调凝结水排水管，接水口为喇叭口，设计高度一层为2.6m二层三层为2.1m□审计认为这是为壁挂分体空调而设计的。用dn50管口接凝结水足够，空调排水软管插入排水口就可以了，不需装喇叭口，在墙壁中间安装喇叭口既不好固定又不美观，建议取消喇叭接水口。

(2)、消防栓给水及生活给水控制阀门均设计在阀门井内，审计认为可以优化设计，取消阀门井，把阀门安装在一层的立管上，可以达到同样的控制效果，这样可节省78只阀门井及井盖的费用。如果未施工，建议有关专业人员商议是否可省去阀门井。

工程的审计报告由谁出具篇十七

根据《审计法》第二十二条规定和我局审计工作安排，我局派出审计组于5月21日至7月3日，对县城市文化广场工程项目竣工决算情况进行了审计，现将审计情况报告如下：

一、基本情况

县城市文化广场是我县既造福当代、又利在千秋的一项德政工程、民心工程。该工程在设计过程中充分整合了我县浓厚的文化资源，规划设计了释文化园、儒文化园、运河文化园、当代文化园四个园区，成为展示特色文化的窗口、宣传文化旅游的城市名片、青少年教育基地，同时，也为城区居民提供了游玩娱乐、休闲健身、怡情养性的美好去处。

二、审计实施情况

此次审计，审计组严格按照《审计法》、《审计机关国家建设项目审计准则》的规定，在进行充分细致的审前调查的基础上，制定了切合实际的'审计实施方案，采取了必要的审计程序和适当的方法。充分应用计算机审计与互连网技术，使用了《审计底稿处理系统》和《建审系统》。根据县政府要求，审计组对该工程进行了现场跟踪，并委派一人现场蹲点，对隐蔽工程进行现场记录，从源头上取得第一手资料。针对施工变更大，工程项目多的实际，以施工图纸为参考资料，审计人员与甲、乙双方共同对整个工程进行实测实量，确定了工程量，并根据甲乙双方考察所签订的材料价格，最终合理确定了工程造价。据统计，这次审计共投入120个工作日，召开座谈会3次，查阅凭证8本，帐薄4本，审计工程结算书40余份，通过全体审计组成员的共同努力，圆满完成了本次审计任务。

三、审计情况

1、工程投资总额

2、资金来源及工程支出情况

截止到审计日，资金来源共计470万元，全部为政府财政拨款。已完成工程支出470万元，其中：预付山东百卉园林科技有限公司448万元，支电力公司变压器工程款12万元，支征集文联费用10万元。

3、工程结算造价审核情况

4、资金缺口情况

该工程项目投资总额为1257.61万元。截至到审计日，已到位资金470万元，资金缺口787.61万元。

四、审计评价

经审计认为，县建设局及山东百卉园林科技有限公司在县委、县政府的正确领导下，在该项目建设中高标准、严要求，克服时间紧、任务重、资金短缺的困难，积极组织施工，加班加点，昼夜奋战，使整个项目建设顺利完成。新建成的城市文化广场布局严谨、景观丰富、交相辉映、独具特色，形成了我县面积最大、文化品位极高、功能设施齐全、环境优美怡人的城市大客厅。为我县的城市建设乃至经济发展将会起到积极的推动作用。但在工程建设过程中还存有工程合同的签订不够规范；有些隐蔽工程签证不够及时；苗木栽植死亡率过高；工程投资规模超概算的问题，望在以后的工程建设和管理中加以改进和提高。

五、审计建议

根据工程审计情况，对以后的工作提出以下建议：

1、慎重签订施工合同涉价

条款。建设双方均应高度重视合同涉价条款的订立，严格按照《建设工程施工合同条件》和《建设工程施工合同协议条款》的规定签订合同。措辞上要仔细斟酌，语言要周密，双方责任权力明确具体，尤其涉及工程结算的有关问题，均应在合同中加以明确，防止出现歧义，以免结算审计时带来争议和困难。

2、加强对文化广场的日常管理和维护，减少苗木的死亡率，并适时做好苗木的补种工作，使文化广场确实发挥应有的美化效益、净化效益和文化效益。

3、财政部门应积极筹措资金，弥补资金缺口。建设局应积极做好有关税金的代扣代缴工作，同时扣缴有关城建规费。

4、进一步加强计划管理，细化可行性研究，强化概算约束，同时进一步加强政府投资项目的法制化建设，建立健全决算

科学、投向合理、运作规范、监督严格的投资项目管理机制。
使政府投资项目管理有法可依、有章可循。